

Përmbajtja:

Parathënie	2
Hyrje	3
Çka është aftësia e kufizuar?	3
Cilat janë aftësitë e kufizuara?	3
Objektet e trajtuara	4
Qëllimi i projektit	7
Instruksione për implementimin e projekteve	7
Përkrahja dhe vështirësitë gjatë realizimit të projektit	7
Pjesëmarrësit në Projekt	8
Kuvendi i Komunës - Prishtinë	12
Kuvendi i Komunës - Ferizaj	16
Kuvendi i Komunës - Dragash	20
Kopshti i fëmijëve - Klinë	24
Stacioni Policor - Obiliq	28
Qenda për Punë Sociale -Kamenicë	32
Teatri Profesional i Qytetit - Pejë	36
Zyra Për Punësim - Prizren	40
Qendra Kulturore “Rexhep Mitrovica” Mitrovicë	44
Kuvendi i Komunës - Deçan	48
Shkolla e Mesme “Fan Noli” -Podujevë	52
Shkolla Filllore “Ibrahim Mazreku” - Malishevë	56
Shtëpia e Shëndetit - Drenas	60
Qenda Kulturore “ Hasan Prishtina” – Vushtri	64
Kuvendi i Komunës - Kaçanik	68
Qenda Sociale - Lipjan	72
Kuvendi i Komunës - Fushë Kosovë	76
Shtëpia e Shëndetit - Shtime	80
Kuvendi i Komunës - Shtërpce	84
Qendra Për Punë Sociale - Suharekë	88
Kuvendi i Komunës – Viti	92
Kuvendi i Komunës – Zveçan	96
Kuvendi i Komunës – Rahovec	100
Kuvendi i Komunës – Istog	108
Shtëpia e kulturës – Skenderaj	112

Parathënie

Mundësia që çdo individ në çdo vend dhe me ato mundësi që zoton të merr pjesë në aktivitete të ndryshme pa hasur në barriera fizike në ambientin që e rrethon, e përbëjnë qasjen e plotë të tij në ambientin ndërtues dhe mundësin e qasjes edhe në rrethin social e kulturor.

Në bazë të konventës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, ligjeve dhe normave tjera rregullative, qasja është e drejtë fundamentale e çdo njeriu dhe çdo barrierë fizike e cila e pengon atë është dhe do të duhej të njihet si diskriminim dhe shkelje e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar.

Numri i madhë i personave me aftësi të kufizuar kundrejt infrastrukturës ekzistuese e cila është shumë e papërshtatshme si dhe qasjes joadekuate në objektet publike përfshirë këtu edhe qëndrimin historik negativ ndaj personave me aftësi të kufizuar në Republikën e Kosovës, ka ndikuar dhe ende reflekton me apo pa dashjen tonë në përjashtimin dhe pamundësinë që personat me aftësi të kufizuar të jenë të barabartë në realizimin e të drejtave të tyre si dhe pjesëmarrjen aktive në jetën sociale, kulturore dhe politike.

Ligji ekzistues për ndërtim 2004/15 dhe Udhëzuesi Administrativ si aneks i këtij ligji 2007/33 mbi përshtatjen dhe adaptimin e objekteve publike dhe infrastrukturës në Kosovë për rregullimin e qasjes fizike të përshtatshme për përdorim nga personat me aftësi të kufizuar, edhe pse këto ligje të aprovuara dhe zotuese për përmisimin e situatës aktuale në Kosovë, ende mbeten vetëm pjesë e një dokumenti hartues por jo edhe të zbatuara në praktikë.

Në të gjitha vendet e botës aftësia e kufizuar njihet si prioritet i standardeve ndërkombëtare dhe kornizave të krijimit të politikave, ku një gjë e tillë do të duhej të ekzistonte edhe në vendin tonë bazuar në faktin që ne synojmë arritjen e këtyre standardeve dhe integrimin në Bashkimin Evropian.

Standardet ndërkombëtare në promovimin e qasjes adekuate nëpër objektet publike, kanë ndikuar që në shumë vende të botës të respektohen të drejtat e personave me aftësi të kufizuar duke u thirrur në konventën mbi të drejtat e njeriut për një ambient gjithëpërfshirës dhe pa barriera.

Në botën e dizajnuar sot, mungesa e qasjes fizike për një ambient të përshtatshëm dhe ballafaqimi i përditshëm i barrierave fizike është një problem global duke e vënë edhe më shumë në dukje aftësin e kufizuar, mirëpo eliminimi i këtyre barrierave jo vetëm se do ta eliminonte këtë fakt jo të drejtë por edhe do ta zbukuronte më shumë vendin dhe qytetin tonë.

Për të arritur këtë, ne synojmë që qasjen adekuate nëpër objektet publike dhe infrastrukturë ta bëjmë prioritet të politikave lokale dhe kombëtare të vendit tonë, si parakusht i domosdoshëm në pjesëmarrjen e plotë në një shoqëri për të gjithë, e cila u përshtatet nevojave të ndryshme dhe e cila i mundëson tërë popullatës lëvizje të lirë dhe pa pengesa.

Është obligim jo vetëm kombëtar por edhe shoqëror që kjo problematikë dhe sfidë të luftohet me vetëdijesim të plotë për rëndësinë e një ambienti të lirë dhe pa barriera, duke punuar në përparimin sa më të shpejtë në përmirësimin e përdorshmërisë së objekteve publike, rrugëve dhe transportit publik, i cili do të jetë lehtësues për të gjithë. Nëse kjo nuk arrihet, personat me aftësi të kufizuar do të vazhdojnë të mbesin ende “të (pa)dukshëm”.

Ky udhëzues ofron hapat e parë të zgjidhjeve konkrete dhe informatave të shumta që do t’ju shërbejë hartuesve dhe zbatuesve të politikave lokale në përmirësimin dhe përshtatjen e objekteve publike, të cilat janë identifikuar nga vet personat me aftësi të kufizuar nëpër të gjitha komunat e vendit duke i shenjëzuar ato si të papërshtatshme.

Udhëzuesi është hartuar në bazë të hulumtimeve të bëra mbi identifikimin e objekteve publike pa qasje nga vet personat me aftësi të kufizuar ku pastaj ekspert të arkitekturës kanë bërë dizajnin arkitektonik dhe qasjen e përshtatshme të këtyre objekteve të përzgjedhura.

Pjesë e këtij udhëzuesi është edhe:

- Ligji për Ndërtim 2004/15
- Udhëzuesi Administrativ për Kushte Teknike të Objekteve Ndërtimore për Qasjen e Personave me Aftësi të Kufizuar 2007/33, (dokumente ligjore këto të aprovuara nga Parlamenti i Republikës së Kosovës) dhe
- Konventa e KB mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar (Neni 9-Përshtatshmëria).

Nga hulumtimet e bëra udhëzuesi mes të tjerash përmban edhe:

- Statistikat mbi objektet pa qasje adekuate për persona me aftësi të kufizuar
- Raportin hulumtues mbi qasjen e lirë nëpër objektet publike si dhe
- Hartat e 30 komunave të Kosovës me objekte të shenjëzuara si të papërshtatshme për persona me aftësi të kufizuar.

Të dizajnohen, projektosh e ndërtosh për të gjithë, jo vetëm që ke bërë një punë profesionale, por është edukatë dhe kulturë njerëzore.

Prandaj ky dokument do të shërbej si udhëzues për zbatimin e praktikave sa me të mira në implementimin e ligjit dhe udhëzuesit administrativ dhe njëherësh respektimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara . Personat me aftësi të kufizuara duhet të jenë pjesë integrale e shoqërisë në tërësi dhe atyre duhet t'u ofrohet mundësia drejtë pavarësimit individual ku përmes përvojës, talenteve dhe kapaciteteve të tyre të kontribuojnë në zhvillimin e shtetit tonë. Shpresojmë që ky dokument të shërbej tek institucionet tona si pikënisje e përmirësimit të gjendjes aktuale dhe të kontribuoj në bashkëpunimin e ndërsjellë dhe të vazhdueshëm mes shoqërisë civile dhe hartuesve të politikave.

Afrim Maliqi

Hyrje

Çështja e përshtatshmërisë së objekteve arkitektonike për personat me aftësi të kufizuara është problematikë jo vetëm e Kosovës, por edhe tërë rajonit dhe më gjerë. Edhe pse kjo çështje gjithnjë e më shumë po e zë vendin e merituar të saj në shoqërinë kosovare, ende mbetet shumë punë për t'u bërë. Fatkeqësisht faktorët determinues të kësaj gjendjeje janë të natyrave prej më të ndryshme, por mund të veçojmë atë të neglizhencës dhe të mostrajimit të kësaj çështjeje në tërësi. Kosovarët deri vite më parë janë marrë shumë pak me këtë çështje dhe situata si në objektet arkitektonike ashtu edhe në mjediset urbane nga ky aspekt është tejte e pafavorshme. Dëshpron fakti që nga botimi i kaluar i dokumentit të parë të kësaj natyre, fare pak është lëvizur përpara në përshtatjen e objekteve publike për persona me aftësi të kufizuara.

Andaj ky botim duhet t'u ofrohet më afër komunitetit, qeverisë qendrore dhe asaj lokale në përfshirjen e nevojave të qytetarëve me aftësi të kufizuara si e drejtë njerëzore.

Aprovimi i rregullores "Udhëzim Administrativ Për Kushtet Teknike Të Objekteve Ndërtimore Për Qasjen e Personave me Aftësi të Kufizuara" nr. 2007/33, hartuar nga MMPH do të duhej të kishte një shtytje dhe obligim tek të gjitha palët e involvuara në implementimin e kësaj politike të rëndësishë së veçantë për persona me aftësi të kufizuara, që kjo rregullore të zbatohet edhe në praktikë.

Natyrisht se as ky dokument e as dokumente tjera të ngjajshme nuk mund të tejkalojnë situatën e tanishme të shtresuar dekada me radhë, por përshtatshmërinë e objekteve arkitektonike duhet kuptuar si një proces i cili duhet zhvilluar në dy plane:

- Objektet e reja të projektohen ashtu që të jenë që nga fillimi të përshtatshme për personat me aftësi të kufizuara dhe të mos ketë nevojë për përshtatje të mëvonshme
- Përshtatja e objekteve ekzistuese

Projektimi i objekteve të reja të përshtatshme për persona me aftësi të kufizuara nuk merr pothuajse aspak kohë shtesë, sepse një projektim i tillë mund të aplikohet menjëherë dhe nuk ka nevojë për investime shtesë, përderisa përshtatja e objekteve ekzistuese kërkon kohë dhe investime plotësuese.

Çka është aftësia e kufizuar?

Në kuptimin më të thjeshtë të fjalës, "aftësi e kufizuar" nënkupton atë çfarë një person nuk mund ta bëjë lehtë, pa ndonjë ndihmë apo mjet lehtësues përderisa të tjerët atë do të mund ta bënin pa ndonjë vështirësi të madhe!

Cilat janë aftësitë e kufizuara?

Natyrisht se në këtë rast mendohet për personat që kanë vështirësi dhe kufizime fizike, jo kufizime mentale apo kufizime të tjera shëndetësore.

Në relacion me objektin arkitektonik, është shumë vështirë të përkufizohet kufiri i personit me aftësi të kufizuara dhe atij pa kufizim aftësie. Në të vërtetë gjatë jetës secilit njeri i oscillojnë aftësitë, qoftë për shkak të moshës, për shkak të lëndimeve dhe sëmundjeve që nganjëherë personin mund ta bëjnë përkohësisht apo për tërë jetën me aftësi të kufizuara (p.sh. lëndimet e ndryshme trupore në aksidente komunikacioni apo aksidente tjera).

Megjithatë aftësia e kufizuar mund të sistemohej në katër grupe:

1. Personat me aftësi të kufizuara fizike
2. Personat e verbër dhe me të pamë të dobësuar
3. Personat e shurdhër, dhe
4. Personat me aftësi të kufizuara mendore

Në këtë projekt janë trajtuar vetëm problemet e personave me aftësi të kufizuara fizike, meqenëse mu këto probleme i bëjnë ndërtesat të papërshtatshme për personat me aftësi të kufizuara në atë masë sa që ato të jenë të papërdorshme për ta. Për tri grupet tjera, investimet janë minore dhe mbetet që gjatë renovimeve periodike të bëhet shënimi adekuat i mbishkrimeve me tabela informuese dhe korigjimeve në shkallë dhe dyshe me për persona me të pamë të dobësuar, dhe në disa raste edhe sinjalizimi me llamba në raste emergjente dhe mënyra të tjera elektronike-vizuele për personat e shurdhër.

Objektet e trajtuara

Në Kosovë është një numër i madh i objekteve publike që kanë nevojë për trajtim me qëllim të përshtatjes për përdorim nga personat me aftësi të kufizuar. Pa mëdyshje të gjitha objektet, pa dallim, kanë nevojë për trajtim, por megjithatë iu është dhënë përparësi një pjese të objekteve publike, atyre objekteve për të cilat më së shpeshti të gjithë kemi nevojë për to. Janë incizuar dhe hartuar propozime për **27 ndërtesa** të përzgjedhura nga komunat e ndryshme të Kosovës dhe atë:

- 8 ndërtesa të Kuvendeve Komunale
- 4 ndërtesa të Institucioneve Kulturore
- 3 ndërtesa të Institucioneve Arsimore
- 3 ndërtesa të Qendrave për Punë Sociale
- 2 ndërtesa të Institucioneve Shëndetësore
- 1 ndërtesë e Stacionit Policor, dhe
- 1 ndërtesë e Zyrës për Punësim

Përvojat ishin nga më të ndryshmet. Prej një skajshmërie kur objekti ishte tërësisht i papërshtatshëm për personat me aftësi të kufizuar dhe ndërtesa kishte një planimetri që pothuajse nuk kishte fare mundësi për përshtatje, e deri te skajshmëria tjetër kur objekti ishte trajtuar para këtij projekti dhe ai iu ishte përshtatur deri në një masë personave me aftësi të kufizuar dhe nuk kishte nevojë për trajtim.

Qasja fizike për persona me aftësi të kufizuar në objektet publike

Qasja e plotë dhe integrimi i personave me aftësi të kufizuar në shoqëri zakonisht kuptohet si aktivitet afirmativ në ndryshimin e kushteve që kanë sjellë përjashtimin social të tyre.

Qasja e plotë dhe integrimi duhet të kuptohen si proces ku përmes të cilit tentohet të sigurohen të gjithë qytetarët, pavarësisht nga përvoja dhe rrethanat të realizojnë potencialin e vet të plotë në jetë.

HandiKOS ka bërë një hulumtim për ta njohur më mirë njërin nga problemet me të cilat ballafaqohen personat me aftësi të kufizuar, qasjen fizike në objektet publike.

Objektet e vizituara janë të rëndësishë jetike për personat me aftësi të kufizuar dhe nga gjendja e tyre varet integrimi i plotë në shoqëri.

Vlerësimi i qasjes fizike për persona me aftësi të kufizuar nga hulumtimet e bëra nga HandiKOS organizatë implementuese e projektit “Një Ambient I Përshtatshëm – Shoqëri për të Gjithë”, i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe menaxhohet nga Komisioni Evropian Zyra Ndërlidhëse në Kosovë, ka për qëllim ngritjen e vetëdijësisë të shoqërisë në përgjithësi e në veçanti akterëve kyq për mbikqyrjen dhe implementimin e legjisllacionit mbi ndërtim përfshirë autoritetet lokale, planifikuesit e urbanizmit, arkitektë dhe inxhinjerë të ndërtimtarisë, për rëndësinë e një mjedisi të lirë dhe pa barriera duke mundësuar në këtë mënyrë pjesëmarrjen e plotë të personave me aftësi të kufizuar në rrethin shoqëror si një e drejtë kruciale e patjetërsueshme.

Hulumtimi mbi identifikimin e objekteve publike dhe qasjen fizike për persona me aftësi të kufizuar në këto objekte është shtrirë në 30 komuna të Kosovës.

Gjatë këtij hulumtimi për vlerësimin e qasjes së lirë për personat me aftësi të kufizuar në objekte publike, janë vizituar gjithsej **394** objekte.


Objektet janë ndarë në tri kategori të gjendjes së tyre ekzistuese:

- Objektet me qasje të plotë
- Objektet me qasje të pjesshme, dhe
- Objektet komplet pa qasje për persona me aftësi të kufizuar.


13 Objektet e Gjykatave në Kosovë




14 Objekte të Kuvendeve Komunale dhe Qendrave për Punë dhe Mirëqenie Sociale




81 Objekte shkollore (shkolla fillore dhe të mesme)




47 Objekte të Qendrave kryesore të Mjekësisë Familjare dhe ambulanca




12 Objekte të Shtëpive të Kulturës dhe Sporteve




93 Objekte të bizneseve private (banka, institucione mikro-financiare, kompani sigurimi, etj)



27 Objekte të Stacionit Policor



7 Objekte të Organizatave jo-qeveritare



Qëllimi i projektit

Qëllimi i këtij projekti është sigurimi i kushteve sa më të volitshme për integrimin sa më efikas të personave me aftësi të kufizuar në shoqërinë kosovare. Kjo do të thotë që duhet siguruar kushte për qasje në të gjitha ndërtesat publike dhe kushte për përdorim të pavarur të këtyre objekteve nga ana e gjithë popullatës pa dallim, përfshirë edhe personat me aftësi të kufizuar.

Problemet e trajtuara në këtë dokument janë:

- Qasja në objekte (hyrja brenda në objekt)
- Komunikim horizontal dhe vertikal
- Tualetet

Sikur është theksuar më lartë, me këtë nuk janë zgjidhur të gjitha problemet të këto objekte. Shënimi i shenjave dhe sinjaleve në mënyrë adekuate për personat me të pamë të dobësuar dhe mbështetja e personave të shurdhër, do të duhej të projektohen gjatë renovimeve periodike të këtyre objekteve.

Qasja në objekte.

Në shumicën e rasteve barriera e parë haset në hyrje të objektit: disa shkallë e nganjëherë edhe më shumë. Deri në 4 lartësi, për mposhtjen e disniveleit është aplikuar pjerrina kurse 5 lartësi e më shumë, është planifikuar platforma lëvizëse. Me këtë është eliminuar mundësia e pjerrinave të gjata të cilat janë të papërshtatshme, zënë vend të konsiderueshëm dhe nga aspekti estetik ndikojnë keq në dukjen e objektit arkitektonik.

Komunikim horizontal dhe vertikal

Te komunikimi horizontal, mposhtja e disniveleve është arritur me platforma lëvizëse, kurse te komunikimi vertikal (kur ndërtesa ka më shumë etazhe) është paraparë ashensori me dimensione adekuate për hyrjen e personit me karrocë. Sa herë që kanë ekzistuar kushte të tilla, është synuar që ashensori të vendoset jashtë gabaritit dhe afër shkallëve ekzistuese.

Por në raste tjera ashensori është vendosur edhe brenda ndërtesës atëherë kur një gjë e tillë nuk ka mundur të realizohet jashtë saj. Natyrisht se vendosja e ashensorit brenda objektit kërkon thyerje dhe sanime të konstruksionit, por kur funksionalisht është më e përshtatshme dhe kur një zgjidhje e tillë zvoglon shpenzimet tjera (nuk ka nevojë për sipërfaqe të reja komunikuese, etj) është aplikuar edhe kjo qasje e zgjidhjes së problemit. Me vendosjen e ashensorit jashtë objektit, zakonisht në çdo kat humbet ndonjë zyrë, e cila shndërrohet në hapësirë komunikuese.

Tualetet

Për shfrytëzim normal të objektit, tualetet janë të domosdoshme, andaj në çdo ndërtesë është planifikuar të jetë tualeti i dedikuar për persona përdorues të karrocës. Është tentuar që tualeti të jetë edhe "i djathtë" edhe "i majtë", për djathtakë dhe majtakë. Rrallëherë është planifikuar qasja në guacën e WC-së vetëm nga njëra anë. Tualeti gjithmonë është planifikuar në katin përdhësë. Me këtë janë siguruar kushtet minimale për shfrytëzimin e objektit nga personat përdorues të karrocës, qoftë të punonjësve, qoftë të palëve të ndryshme që vizitojnë objektin.

Në këtë fazë nuk është marrë parasysh edhe një kërkesë jashtëzakonisht e veçantë, hapësira për përkujdesjen e foshnjës që duhet patjetër të trajtohet në hapin e ardhshëm.

Instruksione për implementimin e projekteve

Dokumenti i hartuar paraqet bazë për implementimin e projekteve një nga një.

Institucionet – pronarët dhe shfrytëzuesit e ndërtesave të trajtuara duhet vazhduar aktivitetin vetjak duke i adaptuar ndërtesat e tyre me fonde vetanake apo duke aplikuar për mjete individualisht tek institucionet vendore dhe donatorët. Secili projekt është i mjaftueshëm për sigurimin e buxhetit dhe tenderimin përfundimtar.

Përkrahja dhe vështirësitë gjatë realizimit të projektit

Projekti është realizuar me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian dhe menaxhuar nga Komisioni Evropian Zyra Ndërlidhëse në Kosovë.

Përveç donatorit kryesor të projektit duhet përmendur edhe kontributin e plotë të ekipit mbi hulumtimin e objekteve pa qasje dhe përkrahjen e Institutit A Design dhe studentëve të arkitektutres së këtij institucioni.

Pjesëmarrësit në Projekt

Në projekt në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë marrë pjesë HandiKOS në Prishtinë dhe rrjeti i tij i shtrirë në 30 komuna të Kosovës, Instituti A Design dhe studentë të arkitekturës së këtij Instituti e në veçanti Mr.Art.Bujar Demjaha.

Shtojca 1

Konventa e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara

Promovimi i Konventës së KB për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar dhe ngritja e vetëdijesimit tek qeveria lokale dhe qendrore veçanërisht duke u fokusuar në të drejtat për qasje adekuate nëpër objektet publike.

Neni 9

Aksesit/ Përshtatshmëria/ Arritshmëria

1. Me qëllim që të bëhet e mundur që të gjithë personat me aftësi të kufizuar të jetojnë në mënyrë të pavarur dhe të marrin pjesë plotësisht në të gjitha aspektet e jetës, Shtetet Palë duhet të marrin masat e duhura për të siguruar akses për personat me aftësi të kufizuar, në baza të barabarta me të tjerët, në ambientet fizike, transport, informacion dhe komunikim, përfshirë dhe teknologjitë dhe sistemet e informacionit dhe komunikimit, si dhe në facilite apo shërbime të tjera të hapura apo të siguruar për publikun, si në zonat urbane dhe ato rurale. Këto masa, të cilat duhet të përfshijnë identifikimin dhe eliminimin e pengesave dhe barrierave për akses, zbatohen ndër të tjera:

(a) Ndërtesa, rrugë, transport dhe facilite të tjera në ambiente të brendshme apo të jashtme, përfshirë shkollat, strehimin, facilite mjekësore apo vendet (ambientet) e punës;

(b) Informacion, komunikim dhe shërbime të tjera, përfshirë shërbimet elektronike dhe shërbimet e emergjencës.

2. Shtetet Palë duhet gjithashtu të marrin masat e duhura për:

(a) Të zhvilluar, shpallur dhe monitoruar implementimin e udhëzimeve dhe standardeve minimale për aksesibilitetin e faciliteteve dhe shërbimeve të hapura apo të siguruar për publikun;

(b) Të siguruar se subjektet private që ofrojnë facilite dhe shërbime, të cilat janë të hapura apo të siguruar për publikun të marrin parasysh të gjitha aspektet e aksesibilitetit për personat me aftësi të kufizuar;

(c) Të siguruar trajnim për pjesëmarrësit në proces lidhur me çështjet e aksesibilitetit/përshtatshmërisë që ndeshin personat me aftësi të kufizuar;

(d) Të siguruar në ndërtesat dhe facilite të tjera të hapura për publikun shenja në Braille dhe në një formë lehtësisht të lexueshme dhe të kuptueshme;

- (e) Të siguruar forma asistence direkte dhe të ndërmjetme, përfshirë guida, lexues dhe përkthyes profesional të gjuhës së shenjave, për të lehtësuar aksesibilitetin në ndërtesa dhe fasilite të tjera të hapura për publikun;
- (f) Të promovuar forma të tjera të përshtatshme asistence dhe mbështetjeje për personat me aftësi të kufizuar për të siguruar që ata kanë akses në informacion;
- (g) Të promovuar akses në informacionin e ri dhe sistemet e teknologjitë e reja të komunikimit për personat me aftësi të kufizuar, përfshirë dhe internetin;
- (h) Të promovuar projektimin, zhvillimin, prodhimin dhe shpërndarjen e teknologjive dhe sistemeve të aksesueshme të informacionit dhe komunikimit në një fazë të hershme, në mënyrë që këto teknologji dhe sisteme të bëhen të aksesueshme në një kosto minimale.

Shtojca 2

Ekstrakt nga LIGJI PËR NDËRTIM NR. 2004/15

Specifikimi me rregulla teknike mbi ndërtim

Neni 12

Specifikimi i kërkesave themelore të parashikuara në nenet 5–8 të këtij Ligji, veçanërisht lidhur me muret, tavanet, kulmet, shkallët, daljet e emergjencës, ashensorët, hapësirat e hapura, sistemet hidraulike, elektrike dhe të ngrohjes, dhomat e banueshme, objektet përdhese dhe të veçanta, si dhe objekte të tjera ndërtimi definohen me aktin administrativ. Këto specifikime duhet të përcaktojnë kushtet teknike për përdorimin e objekteve ndërtimore nga personat me aftësi të kufizuara.

255/17.06.07

UNMIK

INSTITUCIONET E PËRKOHSHME VETËQEVERISËSE
PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF-GOVERNMENT
PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVLJANJA

QEVERIA E KOSOVËS – GOVERNMENT OF KOSOVO – VLADA KOSOVA

MINISTRIA E MJEDISIT DHE
PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

MINISTRY OF ENVIRONMENT
AND SPATIAL PLANNING

MINISTARSTVO SREDINE I
PROSTORNOG PLANIRANJA

Nr. rendor 33
Nr. i protokollit 07/07

Ministri i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,

Në bazë të nenit 12 të Ligjit të Ndërtimit nr.2004/15, si dhe nenit 1 paragrafi 1.3 pika (ç)
të Rregullores mbi Degën e Ekzekutivit të Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes
në Kosovë nr. 2001/19, e me qëllim të përcaktimit të kushteve teknike të objekteve
ndërtimore për qasjen e personave me aftësi të kufizuara, nxjerr këtë:

UDHËZIM ADMINISTRATIV


PËR

KUSHTET TEKNIKE TË OBJEKTEVE NDËRTIMORE

PËR QASJEN E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA




KUVENDI I KOMUNËS, PRISHTINË



0 1 2 3 4 M

Kuvendi i Komunës PRISHTINE					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe i nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi i nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstrukcion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETE				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi i elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 16.5m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	30.00	30.00
2.2	Demolimi i tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit.	m²	4.20	5.00	21.00
2.3	Cmontimi dhe dergimi ne deponi i dyerve. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	15.00	15.00
2.4	Germimi i dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se 5 km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa.	m³	10.00	2.20	22.00
2.5	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi i njeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m³	2.00	12.50	25.00
Shuma 2					83.00
3	Punët e Betonit dhe armatura				
Marka e betonit caktohet sipas rezultateve te llogarise statike. Te gjitha testet dhe shqyrtimet e nevojshme te perfshihen ne cmim					
3.1	Furnizimi dhe betonimi i themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.	m³	2.00	105.00	210.00
3.2	Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shatës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm	m³	2.50	105.00	262.50
Shuma 3					472.50
4	Punet e suvatimit ,lyerjes dhe fasades				
Verejtje	Siperfaqja eshte e kalkuluar bruto perfshire shpaletat, kendoret e nevojshme nga prodhuesi, fugat e dilatimit per fasade, kendoret me ngjites nga PVC rreth hapjeve. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 2m² (vetem hapjet deri ne 2m² llogariten ne siperfaqe bruto).				
4.1	Suvatimi i mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	33.30	5.00	166.50
4.2	Glet-Te jetë nga i njeiti prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	4.20	6.00	25.20
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	4.20	0.30	1.26
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	4.20	1.60	6.72
Shuma totale 4					199.68
5	Punet e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi i hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysHEME në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	7.00	20.00	140.00
Shuma totale 5					140.00
6	Punët e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysHEME.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	4.20	15.00	63.00
6.1	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. H=280cm dhe H=225cm. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	32.00	15.00	480.00
Shuma totale6					543.00
7	Punet e zdrukthtarisë				

7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
	Shuma totale 7				220.00
	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga prodhuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar, me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
	Shuma totale 8				310.00
B	ASHENSORI				
9.1	Germimi i dheut te kategorisë se tretë per temel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se 5 km. Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa.	m³	10.00	2.20	22.00
9.2	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi i njeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m³	2.00	12.50	25.00
9.3	Furnizimi dhe betonimi i themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.	m³	2.00	105.00	210.00
9.4	Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm	m³	2.53	105.00	265.65
9.5	Demolimi i murit ekzistuese per lidhjen e ashensorit me objekt, sipas projektit dhe largimi i mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	pushall	1.00	50.00	50.00
9.6	Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar. ne kwtw pozicion pwrfshihen tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim.	copë	1.00	25,000.00	25,000.00
	Shuma totale 9				25,572.65
C	PLATFORMA HIDRAULIKE				
10.1	Blerja, transporti dhe montimi i platformes levizese pergjate shkalleve per persona me nevoja te vecanta, duke perfshi te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem.	copë	1.00	3,000.00	3,000.00
	Shuma totale 10				3,000.00
D	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
11.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,054.08	3,054.08
E	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE				
12.1	Hartimi i projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,359.49	3,359.49
	Rekapitulimi				
	Shuma/Total (€)				
A	TUALETET				1,968.18
B	ASHENSORI				25,572.65
C	PLATFORMA HIDRAULIKE				3,000.00
D	PUNET E PAPARASHIKUESHME				3,054.08
E	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE				3,359.49
	Total				36,954.40



Google


Image © 2010 GeoEye
Image © 2010 DigitalGlobe
© 2010 Google
© 2010 Europa Technologies

42°22'05.96"N 21°09'10.42"E elev 1904 ft

Dec-Jul 1, 2003 - Nov 18, 2004

Eye alt 7536 ft


KUVENDI I KOMUNËS, FERIZAJ



Kuvendi i Komunës Ferizaj					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimin teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstrukcion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETET				
2.2	Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 16.5m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	30.00	30.00
2.5	Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit.	m²	14.60	5.00	73.00
2.2	Cmontimi dhe dergimi ne deponi I dyerve. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	copë	1.00	15.00	15.00
	Demolimi I mureve ekzistuese perafersishte 13.6m² dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	m³	2.70	2.20	5.94
	Shuma 2				123.94
3	Punet e suvatimit ,lyerjes dhe fasades				
Verejtje	Siperfaqja eshte e kalkuluar bruto perfshire shpaletat, kendoret e nevojshe nga prodhuesi, fugat e dilatimit per fasade, kendoret me ngjites nga PVC rreth hapjeve. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 2m² (vetem hapjet deri ne 2m² llogariten ne siperfaqe bruto).				
3.1	Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	141.50	5.00	707.50
3.2	Glet-Te jetë nga i njeiti prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	16.70	6.00	100.20
3.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa.	m²	16.70	0.30	5.01
3.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	16.70	1.60	26.72
	Shuma totale 3				839.43
4	Punet e Hidroizolimit				
4.10	Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritse në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	19.60	20.00	392.00
	Shuma totale 4				392.00
5	Punet e pllakave				
5.1	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshe prej alumini.	m²	14.60	15.00	219.00
5.2	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. H=280cm dhe H=225cm. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshe prej alumini.	m²	121.00	15.00	1,815.00
	Shuma totale 5				2,034.00
6	Punet e zdrukthtarisë				
6.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahui derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metalit te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuiesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
	Shuma totale 6				220.00
7	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga prodhuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				

7.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës për persona me aftësi të kufizuar me sifon të konstruktuar, me fontane të vendosur në mur, nën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit të parë ngjyra sipas dëshirës së investitorit). Guaca duhet të jetë me fontane të montuar në konstruksion në mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
7.2	Blerja, transporti dhe vendosja e të gjitha elementeve në tualetin e personave me aftësi të kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
7.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit për përdorues të karrocës, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe të nxehtë, me sifon të kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit të parë ngjyra sipas dëshirës së investitorit)	copë	1	80.00	80.00
Shuma totale 7					310.00
B	ASHENSORI				
8.1	Germimi i dheut të kategorisë së tretë për themel të ashensorit, kjo përfshin edhe transportin deri në deponi në largësi jo më të vogël se 5 km. Në çmim përfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa.	m³	6.50	2.20	14.30
8.2	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi i ngjeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m³	1.50	12.50	18.75
8.3	Furnizimi dhe betonimi i themeleve të ashensorit me beton armë MB30 me trashësi 20 cm.	m³	1.50	105.00	157.50
8.4	Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shatës së ashensorit me beton armë me trashësi t=20 cm	m³	1.50	105.00	157.50
8.5	Demolimi i murit ekzistues për lidhjen e ashensorit me objekt, sipas projektit dhe largimi i mbeturinave në deponi të caktuar nga organi mbikqyres, jo më pak se 5 km.	pushall	1.00	50.00	50.00
8.6	Ashensori panoramik për ndërtim përgjatë fasades me konstruksion të aluminit, me mbushje nga llamarinë e çelikut e plastifikuar. Në kwtv pozicion përfshihen të gjitha pajisjet elektromekanike si dhe shatë me aksesoret përcjelles për montim.	copë	1.00	25,000.00	25,000.00
Shuma totale 8					25,398.05
C	PUNET E PAPANASHIKUESHME				
9.1	Punet të papanashikueshme në projekt dhe paramase të cilat duhet të realizohen (10%) e vlerës së përgjithshme	paushall	1.00	2,970.94	2,970.94
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE				
10.1	Hartimi i projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve (10%) e vlerës së përgjithshme	paushall	1.00	3,268.03	3,268.03

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	4,311.37
B	ASHENSORI	25,398.05
C	PUNET E PAPANASHIKUESHME	2,970.94
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE	3,268.03
Total		35,948.39



Google

©2010


Eye alt. 10117 ft

©2010 Cnes/Spot Image
Image ©2010 DigitalGlobe
©2010 Google
©2010 Europa Technologies

42°03'32.84"N 20°39'11.55"E elev. 3367 ft

v 21, 2002


KUVENDI I KOMUNËS, DRAGASH



Kuvendi i Komunës Dragash					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe i nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi i nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstrukcion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETET				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi i elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 16.5m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	30.00	30.00
2.2	Demolimi i tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit.	m²	6.00	5.00	30.00
2.3	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashesi 5 cm, me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%.	m²	6.00	5.00	30.00
Shuma 2					90.00
3	Punet e suvatimit ,lyerjes dhe fasades				
Verejtje	Siperfaqja eshte e kalkuluar bruto perfshire shpaletat, kendoret e nevojshme nga prodhuesi, fugat e dilatimit per fasade, kendoret me ngjites nga PVC rreth hapjeve. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 2m² (vetem hapjet deri ne 2m² llogariten ne siperfaqe bruto).				
3.1	Suvatimi i mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	41.00	5.00	205.00
3.2	Glet-Te jetë nga i njeiti prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	6.00	6.00	36.00
3.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa.	m²	6.00	0.30	1.80
3.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	6.00	1.60	9.60
Shuma totale 3					252.40
4	Punet e Hidroizolimit				
4.10	Furnizimi me material dhe montimi i hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	9.00	20.00	180.00
Shuma totale 4					180.00
5	Punët e pllakave				
5.1	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	6.00	15.00	90.00
5.2	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. H=280cm dhe H=225cm. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	40.00	15.00	600.00
Shuma totale 5					690.00
6	Punet e zdrukthtarisë				
6.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankerë për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
Shuma totale 6					220.00
7	Elementet Sanitare				

	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
7.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
7.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
7.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
Shuma totale 7					310.00
B	ASHENSORI				
8.1	Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se 5 km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa.	m³	10.00	2.20	22.00
8.2	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m³	2.00	12.50	25.00
8.3	Furnizimi dhe betonimi I themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.	m³	2.00	105.00	210.00
8.4	Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shatës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm	m³	2.53	105.00	265.65
8.5	Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashensorit me objekt, sipas projektit dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	pushall	1.00	50.00	50.00
8.6	Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar. ne kwrtv pozicion pwrfsihen tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim.	copë	1.00	25,000.00	25,000.00
Shuma totale 8					25,572.65
C	PLATFORMA HIDRAULIKE				
9.1	Blerja, transporti dhe montimi I platformes levizese per persona me nevoja te vecanta, pergjate shkalleve me te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem.	copë	1.00	3,000.00	3,000.00
Shuma totale 9					3,000.00
D	PUNET E RAMPES				
10.1	Furnizimi, betonimi dhe ankerimi I rampes brenda objektit me armature te konstruktuar.	m³	1.00	105.00	105.00
10.2	Blerja, transporti dhe vendosja e gardhit te rampes nga profilet metalike rrethore fi60mm ne dy nivele . Te behet lyerja e tubave metalik me ngjyre mbrojtese te percaktuar nga mbikqyresi dhe te jene te galvanizuar.(sipas detalit)	m¹	8.00	40.00	320.00
Shuma totale 10					425.00
E	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
10.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,074.00	3,074.00
f	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE				
11.1	Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se perqjithshem	paushall	1.00	3,381.40	3,381.40

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	1,742.40
B	ASHENSORI	25,572.65
C	PLATFORMA HIDRAULIKE	3,000.00
D	PUNET E RAMPES	425.00
E	PUNET E PAPARASHIKUESHME	3,074.00
F	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE	3,381.40
Total		37,195.45



Google
©2010

©2010 Google
©2010 Europa Technologies
Imago ©2010 GeoEye


42°37'02.38" N 20°34'34.60" E elev. 1252 ft

Eye alt. 8335 ft

lane

or 26, 2003

KOPSHTI I FËMIJËVE, KLINË



0 1 2 3 4 M

Qendra për punë sociale - Suharekë					
Paramasa dhe parallogaria					
Arkitektura					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstrukcion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETET				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.2	Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 16.5m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	30.00	30.00
2.5	Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit.	m²	28.00	5.00	140.00
2.6	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashesi 5 cm, me armature rretjë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%.	m²	16.50	5.00	82.50
	Shuma 2				252.50
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuatë sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	21.60	12.00	259.20
3.2	Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuatë sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	23.30	10.00	233.00
	Shuma totale 3				492.20
4	Punet e suvatimit, lyerjes				
4.1	Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	161.00	5.00	805.00
4.2	Glet-Te jetë nga i njeiti prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	38.20	6.00	229.20
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa.	m²	38.20	0.30	11.46
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	38.20	1.60	61.12
	Shuma totale 4				1,106.78
5	Punet e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysHEME në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	24.40	20.00	488.00
	Shuma totale 5				488.00
6	Punët e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysHEME.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	14.20	15.00	213.00
6.2	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. H=280cm dhe H=225cm. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	104.30	15.00	1,564.50
	Shuma totale 6				1,777.50
7	Punet e zdrukthtarisë				

7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankerë për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
7.2	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankerë për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 2 80x210	copë	4	160.00	640.00
	Shuma totale 7				860.00
8	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i WC guacës me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	2	80.00	160.00
8.5	Furnizimi dhe montimi i lavamanit , me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	2	80.00	160.00
8.6	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita (materiali i klasit te pare)	copë	3	30.00	90.00
	Shuma totale 8				720.00
B	PLATFORMA HIDRAULIKE				
9.1	Blerja, transporti dhe montimi i platformes levizese per persona me nevoja te vecanta, pergjate shkalleve me te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem.	copë	1.00	3,000.00	3,000.00
	Shuma totale 9				3,000.00
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
9.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	869.69	869.69
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE				
10.1	Hartimi i projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	956.66	956.66

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	5,696.98
B	PUNET E RAMPES	3,000.00
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME	869.69
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE	956.66
	Total	10,523.33



Google

©2010

Eye alt 8482 ft

©2010 Google

©2010 Europa Technologies


Image ©2010 DigitalGlobe

42°41'12.65"N 21°04'01.33"E elev 1747 ft

5, 2003


STACIONI POLICOR, OBILIQ

0 1 2 3 4 M




Stacioni policor OBILIQ					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te vecantë kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETE				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 19.13m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit ekzistues.	m²	19.00	5.00	95.00
2.3	Cmontimi dhe dergimi ne deponi I dyerve.Te gjitha materialet te largohen ne deponi te percaktuar nga organi mbikqyres, jo me pak se 5km.	cope	1.00	15.00	15.00
2.4	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashesi 5 cm, me armature rretë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%.	m²	8.50	5.00	42.50
Shuma 2					202.50
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuate sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	7.50	12.00	90.00
3.2	Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuate sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	18.00	10.00	180.00
Shuma totale 3					270.00
4	Punet e suvatimit, lyerjes				
4.1	Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	92.00	5.00	460.00
4.2	Glet-Te jetë nga i njejt prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	60.00	6.00	360.00
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	60.00	0.30	18.00
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	60.00	1.60	96.00
Shuma totale 4					934.00
5	Punet e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	6.50	20.00	130.00
Shuma totale 5					130.00
6	Punët e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	8.00	15.00	120.00
6.2	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	30.00	15.00	450.00
Shuma totale 6					570.00
7	Punet e zdrukthtarisë				
7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
Pos. 1	100x210	copë	1	220.00	220.00

7.2	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 2 90x210	copë	1	160.00	160.00
	Shuma totale 7				380.00
8	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kycje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kycje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita (materiali i klasit te pare)	copë	1	30.00	30.00
	Shuma totale 8				340.00
B	ASHENSORI				
9.1	Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se 5 km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa.	m³	10.00	2.20	22.00
9.2	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi i neshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m³	2.00	12.50	25.00
9.3	Furnizimi dhe betonimi i themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.	m³	2.00	105.00	210.00
9.4	Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shatës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm	m³	2.53	105.00	265.65
9.5	Demolimi i murit ekzistuese per lidhjen e ashensorit me objekt, sipas projektit dhe largimi i mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikegyres, jo me pak se 5 km.	pushall	1.00	50.00	50.00
9.6	Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar. ne kwtw pozicion pwrfshihen tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim.	copë	1.00	25,000.00	25,000.00
	Shuma totale 9				25,572.65
C	PUNET E RAMPES				
10.1	Furnizimi, betonimi dhe ankerimi i rampes brenda objektit me armature te konstruktuar.	m³	1.00	105.00	105.00
10.2	Blerja, transporti dhe vendosja e gardhit te rampes nga profilet metalike rrethore fi60mm ne dy nivele . Te behet lyerja e tubave metalik me ngjyre mbrojtese te percaktuar nga mbikqyresi dhe te jene te galvanizuar.(sipas detalit)	m'	4.10	40.00	164.00
	Shuma totale 10				269.00
D	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
11.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	2,850.41	2,850.41
E	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE				
12.1	Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,135.45	3,135.45
	Rekapitulimi				Shuma/Total (€)
A	TUALETET				2,826.50
B	ASHENSORI				25,572.65
C	PUNET E RAMPES				105.00
D	PUNET E PAPARASHIKUESHME				2,850.41
E	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE				3,135.45
	Total				34,490.01



QENDRA PËR PUNË SOCIALE, KAMENICË



Qendra e puneve sociale Kamenice					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETET				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.2	Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 16.5m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	30.00	30.00
2.1	Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit.	m²	3.60	5.00	18.00
2.3	Demolimi I mureve ekzistuese perafersishte 9.6 m² dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	m³	2.00	2.20	4.40
Shuma 2					68.08
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortessi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuate sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	9.60	10.00	96.00
Shuma 3					96.00
4	Punet e suvatimit ,lyerjes dhe fasades				
Verejtje	Siperfaqja eshte e kalkuluar bruto perfshire shpaletat, kendoret e nevojshe nga prodhuesi, fugat e dilatimit per fasade, kendoret me ngjites nga PVC rreth hapjeve. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 2m² (vetem hapjet deri ne 2m² llogariten ne siperfaqe bruto).				
4.1	Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshe MP75 ose te ngjashem (suatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	44.00	5.00	220.00
4.2	Glet-Te jetë nga i njëjti prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	13.20	6.00	79.20
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	13.20	0.30	3.96
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	13.20	1.60	21.12
Shuma totale 4					324.28
5	Punet e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dyshe me njejen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	6.00	20.00	120.00
Shuma totale 5					120.00
6	Punet e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dyshe.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshe prej alumini.	m²	3.60	15.00	54.00
6.2	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshe prej alumini.	m²	29.00	15.00	435.00
Shuma totale 6					489.00

7	Punet e zdrukthtarisë				
7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dverve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
	Shuma totale 7				220.00
8	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga prodhuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita (materiali i klasit te pare)	copë	1	30.00	30.00
	Shuma totale 8				340.00
B	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
9.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	165.73	165.73
C	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE				
10.1	Hartimi i projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	182.30	182.30

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	1,657.36
B	PUNET E PAPARASHIKUESHME	165.73
C	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE	182.30
	Total	2,005.39



Google


Eye alt 5125 ft

Image © 2010 DigitalGlobe

42°39'29.87"N 20°17'14.05"E elev. 1687 ft

Sep 23, 2003

TEATRI PROFESIONAL I QYTETIT, PEJË



Teatri Profesional PEJE					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETET				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 9.3m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	100.00	100.00
2.2	Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive .	m²	9.30	5.00	46.50
2.4	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashesi 5 cm, me armature rretë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%.	m²	7.50	5.00	37.50
Shuma 2					184.00
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuat sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	19.00	12.00	228.00
3.2	Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuat sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	21.50	10.00	215.00
Shuma totale 3					443.00
4	Punet e suvatimit, lyerjes				
4.1	Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suatimi me makine perkatese) njeshitoresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyrë që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	122.00	5.00	610.00
4.2	Glet-Te jetë nga i njetri prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	41.00	6.00	246.00
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	41.00	0.30	12.30
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njetje me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	41.00	1.60	65.60
Shuma totale 4					933.90
5	Punet e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dyscheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	12.30	20.00	246.00
Shuma totale 5					246.00
6	Punët e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dyscheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	8.00	15.00	120.00
6.2	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	44.00	15.00	660.00
Shuma totale 6					780.00
7	Punet e zdrukthtarisë				

7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankerë për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
	Shuma totale 7				220.00
8	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kycje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karrocës, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kycje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita (materiali i klasit te pare)	copë	1	30.00	30.00
	Shuma totale 8				340.00
B	PLATFORMA HIDRAULIKE				
9.1	Blerja, transporti dhe montimi i platformes levizese pergjate shkalleve per persona me nevoja te vecanta, duke perfshi te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem.	copë	1.00	3,000.00	3,000.00
	Shuma totale 9				3,000.00
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
10.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	614.69	614.69
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE				
11.1	Hartimi i projektit detal dhe mbiqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	676.15	676.15

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	3,146.90
B	PLATFORMA HIDRAULIKE	3,000.00
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME	614.69
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE	676.15
	Total	7,437.74



Prizren 20000, Kosovo

Prizren

per
esim-PRIZREN

©2010 Google


Eye alt: 14192 ft

© 2010 Google
© 2010 Europa Technologies
© 2010 GeoEye/Satellite
Image © 2010 GeoEye

42°12'46.99" N 20°43'35.99" E elev: 1312 ft

Apr 15, 2003


QENDRA PËR PUNË SOCIALE, PRIZREN



Zyra per punesim PRIZREN					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETE				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 5.5m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	30.00	30.00
2.2	Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw mureve.	m²	24.50	5.00	122.50
2.4	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashesi 5 cm, me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%.	m²	5.00	5.00	25.00
	Shuma 2				177.50
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuat sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	8.00	12.00	96.00
3.2	Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuat sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	8.50	10.00	85.00
	Shuma totale 3				181.00
4	Punet e suvatimit, lyerjes				
4.1	Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	60.00	5.00	300.00
4.2	Glet-Te jetë nga i njeiti prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	24.00	6.00	144.00
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	24.00	0.30	7.20
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	24.00	1.60	38.40
	Shuma totale 4				489.60
5	Punet e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysHEME në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	7.50	20.00	150.00
	Shuma totale 5				150.00
6	Punët e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysHEME.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	5.00	15.00	75.00
6.2	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	33.50	15.00	502.50
	Shuma totale 6				577.50
7	Punet e zdrukthtarisë				

7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte per përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
	Shuma totale 7				220.00
8	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar, me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçe në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçe në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
8.6	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita (materiali i klasit te pare)	copë	1	30.00	30.00
	Shuma totale 8				340.00
B	ASHENSORI				
9.1	Germimi i dheut te kategorisë se tretë per temel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se 5 km. Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa.	m³	10.00	2.20	22.00
9.2	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi i njeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m³	2.00	12.50	25.00
9.3	Furnizimi dhe betonimi i themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.	m³	2.00	105.00	210.00
9.4	Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shatës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm	m³	2.53	105.00	265.65
9.5	Demolimi i murit ekzistuese per lidhjen e ashensorit me objekt, sipas projektit dhe largimi i mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	pushall	1.00	50.00	50.00
9.6	Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar. ne kwtw pozicion pwrfsihien tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim.	copë	1.00	25,000.00	25,000.00
	Shuma totale 9				25,572.65
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
10.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	2,770.82	2,770.82
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE				
11.1	Hartimi i projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,047.90	3,047.90

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	2,135.60
B	ASHENSORI	25,572.65
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME	2,770.82
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE	3,047.90
Total		33,526.97




42°53'28.91"N 20°51'54.96"E elev 1673 ft

Mar 11, 2005

Eye alt 14786 ft

SHTËPIA E KULTURËS - REGJEP MITROVICA , MITROVICË




Qendra kulturore Rexhep Mitrovica MITROVICE					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te vecantë kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishnja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstrukcion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETE				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 4.52m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	30.00	30.00
2.2	Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit.	m²	6.60	5.00	33.00
2.4	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashesi 5 cm, me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbërrijë fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%.	m²	4.00	5.00	20.00
Shuma 2					83.00
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuate sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	17.50	12.00	210.00
Shuma totale 3					210.00
4	Punet e suvatimit, lyerjes				
4.1	Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	51.63	5.00	258.15
4.2	Glet-Te jetë nga i njeiti prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	20.75	6.00	124.50
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	20.75	0.30	6.23
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	20.75	1.60	33.20
Shuma totale 4					422.08
5	Punet e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysHEME në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	6.00	20.00	120.00
Shuma totale 5					120.00
6	Punët e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysHEME.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	4.00	15.00	60.00
6.2	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	29.00	15.00	435.00
Shuma totale 6					495.00
7	Punet e zdrukthtarisë				

7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankerë për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
	Shuma totale 7				220.00
8	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kyçe në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karrocës, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçe në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita (materiali i klasit te pare)	copë	1	30.00	30.00
	Shuma totale 8				340.00
B	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
10.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	189.00	189.00
C	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE				
11.1	Hartimi i projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	207.90	207.90

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	1,890.08
B	PUNET E PAPARASHIKUESHME	189.00
C	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE	207.90
	Total	2,286.98




0 1 2 3 4 M




Kuvendi i Komunës Deqan					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe i nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsyje te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te vecantë kalimi i nxelesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke.				
A TUALETET					
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.2	Pastrimi i terenit dhe largimi i elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 16.5m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	30.00	30.00
2.3	Demolimi i tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit.	m²	3.80	5.00	19.00
Shuma 2					49.00
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi i mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuat sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	7.20	10.00	72.00
Shuma 3					72.00
4	Punet e suvatimit ,lyerjes dhe fasades				
Verejtje	Siperfaqja eshte e kalkuluar bruto perfshire shpaletat, kendoret e nevojshme nga prodhuesi, fugat e dilatimit per fasade, kendoret me ngjites nga PVC rreth hapjeve. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 2m² (vetem hapjet deri ne 2m² llogariten ne siperfaqe bruto).				
4.1	Suvatimi i mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	34.20	5.00	171.00
4.2	Glet-Te jetë nga i njeiti prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	11.00	6.00	66.00
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa.	m²	11.00	0.30	3.30
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth.	m²	11.00	1.60	17.60
Shuma totale 4					257.90
5	Punet e Hidroizolimit				
5.1	Furnizimi me material dhe montimi i hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	6.10	20.00	122.00
Shuma totale 5					122.00
6	Punet e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	3.80	15.00	57.00
6.2	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	28.30	15.00	424.50
Shuma totale 6					481.50
7	Punet e zdrukthtarisë				
7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metal i te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				

	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
	Shuma totale 7				220.00
8	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga prodhuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar, me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kyçe në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karrocës, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçe në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
	Shuma totale 8				310.00
B	PLATFORMA HIDRAULIKE				
9.1	Blerja, transporti dhe montimi i platformes levizese per persona me nevoja te vecanta, pergjate shkalleve me te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem.	copë	1.00	3,000.00	3,000.00
	Shuma totale 9				3,000.00
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
10.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	451.24	451.24
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE				
11.1	Hartimi i projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	496.36	496.36

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	1,512.40
B	PLATFORMA HIDRAULIKE	3,000.00
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME	451.24
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE	496.36
	Total	5,460.00



SHKOLLA E MESME "FAN NOLI" PODUJEVË



Shkolla Fan Noli- PODUJEVE					
Paramasa dhe parallogaria					
		Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standardet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe i nenshtrohet pershkrimit teknik.				
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te vecantë kalimi i nxevesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETET				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi i elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 4.73m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	30.00	30.00
2.2	Demolimi i tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit.	m²	6.83	5.00	34.15
2.3	Cmontimi dhe dergimi ne deponi i dyerve.Te gjitha materialet te largohen ne deponi te percaktuar nga organi mbikqyres, jo me pak se 5km.	cope	1.00	15.00	15.00
2.4	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashesi 5 cm, me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%.	m²	4.00	5.00	20.00
	Shuma 2				99.15
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi i mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuat sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	17.50	12.00	210.00
	Shuma totale 3				210.00
4	Punet e suvatimit, lyerjes				
4.1	Suvatimi i mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	68.03	5.00	340.15
4.2	Glet-Te jetë nga i njejt prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	34.44	6.00	206.64
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	34.44	0.30	10.33
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	34.44	1.60	55.10
	Shuma totale 4				612.23
5	Punet e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi i hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	6.00	20.00	120.00
	Shuma totale 5				120.00
6	Punët e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	4.00	15.00	60.00
6.2	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	29.00	15.00	435.00
	Shuma totale 6				495.00
7	Punet e zdrukthtarisë				
7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankerë për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00

7.2	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte per perdorim te shpeshte. Krahui i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metal i galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera per mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 2 90x210	copë	1	160.00	160.00
	Shuma totale 7				380.00
8	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar, me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita (materiali i klasit te pare)	copë	1	30.00	30.00
	Shuma totale 8				340.00
B	ASHENSORI				
9.1	Germimi i dheut te kategorisë se tretë per temel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se 5 km. Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa.	m³	10.00	2.20	22.00
9.2	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi i njeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m³	2.00	12.50	25.00
9.3	Furnizimi dhe betonimi i themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.	m³	2.00	105.00	210.00
9.4	Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm	m³	2.53	105.00	265.65
9.5	Demolimi i murit ekzistuese per lidhjen e ashensorit me objekt, sipas projektit dhe largimi i mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	pushall	1.00	50.00	50.00
9.6	Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar. ne kwtw pozicion pwrfshihen tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim.	copë	1.00	25,000.00	25,000.00
	Shuma totale 9				25,572.65
C	PLATFORMA HIDRAULIKE				
10.1	Blerja, transporti dhe montimi i platformes levizese vertikale per persona me nevoja te vecanta, me te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem.	copë	1.00	3,000.00	3,000.00
	Shuma totale 10				3,000.00
D	PUNET E PAPANASHIKUESHME				
11.1	Punet te paparanshikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,082.90	3,082.90
E	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE				
12.1	Hartimi i projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,391.19	3,391.19

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	2,256.38
B	ASHENSORI	25,572.65
C	PLATFORMA HIDRAULIKE	3,000.00
D	PUNET E PAPANASHIKUESHME	3,082.90
E	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE	3,391.19
	Total	37,303.12




Imagery Date: Apr 15, 2003

© 2010 Google
© 2010 Europa Technologies
Image © 2010 Google
© 2010 GeoEye
42°28'52.48"N 20°41'36.91"E elev 1719 ft

Google
Eye alt: 838

SHKOLLA FILLORE "IBRAHIM MAZREKU" MALISHEVË




Shkolla Fillore IBRAHIM MAZREKU MALISHEVE					
Paramasa dhe paralogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe paralogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETE				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe Nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 3.81m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	20.00	20.00
2.2	Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive.	m²	3.81	5.00	19.05
2.3	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashesi 5 cm, me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%.	m²	3.81	5.00	19.05
Shuma 2					58.10
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuat sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	15.30	10.00	153.00
Shuma totale 3					153.00
4	Punet e suvatimit, lyerjes				
4.1	Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	50.97	5.00	254.85
4.2	Glet-Te jetë nga i njeiti prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	19.53	6.00	117.18
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	19.53	0.30	5.86
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	19.53	1.60	31.25
Shuma totale 4					409.14
5	Punet e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	6.20	20.00	124.00
Shuma totale 5					124.00
6	Punët e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	3.81	15.00	57.15
6.2	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	27.74	15.00	416.10
Shuma totale 6					473.25
7	Punet e zdrukthtarisë				

7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankerë për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
	Shuma totale 7				220.00
8	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar, me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karrocës, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita (materiali i klasit te pare)	copë	1	30.00	30.00
	Shuma totale 8				340.00
B	ASHENSORI				
9.1	Germimi i dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se 5 km. Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa.	m³	10.00	2.20	22.00
9.2	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi i njeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m³	2.00	12.50	25.00
9.3	Furnizimi dhe betonimi i themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.	m³	2.00	105.00	210.00
9.4	Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shatës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm	m³	2.53	105.00	265.65
9.5	Demolimi i murit ekzistuese per lidhjen e ashensorit me objekt, sipas projektit dhe largimi i mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	pushall	1.00	50.00	50.00
9.6	Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar. ne kwtw pozicion pwrfsihien tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim.	copë	1.00	25,000.00	25,000.00
	Shuma totale 9				25,572.65
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
10.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	2,735.01	2,735.01
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE				
11.1	Hartimi i projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,008.51	3,008.51

Rekapitulimi		Shuma/Total (€)	
A	TUALETET	1,777.49	
B	ASHENSORI	25,572.65	
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME	2,735.01	
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE	3,008.51	
Total		33,093.66	





Qendra e Mjekesise Familjare Dr. Hafir Shala DRENAS					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe i nenshtrohet pershkrimin teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te vecantë kalimi i nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETET				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi i elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 4.52m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	30.00	30.00
2.2	Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit.	m²	6.60	5.00	33.00
2.4	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashesi 5 cm, me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrije fortësine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%.	m²	4.00	5.00	20.00
Shuma 2					83.00
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortësi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuat sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	17.50	12.00	210.00
Shuma totale 3					210.00
4	Punet e suvatimit, lyerjes				
4.1	Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	51.63	5.00	258.15
4.2	Glet-Te jetë nga i njeiti prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	20.75	6.00	124.50
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	20.75	0.30	6.23
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njeite me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	20.75	1.60	33.20
Shuma totale 4					422.08
5	Punet e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysHEME në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Logaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	6.00	20.00	120.00
Shuma totale 5					120.00
6	Punët e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysHEME.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	4.00	15.00	60.00
6.2	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	29.00	15.00	435.00
Shuma totale 6					495.00
7	Punet e zdrukhtarisë				


7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
	Shuma totale 7				220.00
8	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar, me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçe në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçe në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita (materiali i klasit te pare)	copë	1	30.00	30.00
	Shuma totale 8				340.00
B	PUNET E RAMPES				
9.1	Furnizimi, betonimi dhe ankerimi i rampes brenda objektit me armature te konstruktuar.	m³	2.50	105.00	262.50
9.2	Blerja, transporti dhe vendosja e gardhit te rampes nga profilet metalike rrethore fi60mm ne dy nivele . Te behet lyerja e tubave metalik me ngjyre mbrojtese te percaktuar nga mbikqyresi dhe te jene te galvanizuar.(sipas detalit)	m'	14.00	40.00	560.00
	Shuma totale 9				822.50
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
10.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	271.25	271.25
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE				
11.1	Hartimi i projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	298.38	298.38

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	1,890.08
B	PUNET E RAMPES	822.50
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME	271.25
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE	298.38
	Total	3,282.21



SHTËPIA E KULTURËS “HASAN PRISHTINA” VUSHTERRI


0 1 2 3 4 M



QENDRA PER KULTURE HASAN PRISHTINA _VUSHTERRI					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te vecantë kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstrukcion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETET				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 4.55m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	30.00	30.00
2.2	Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit.	m²	7.00	5.00	35.00
2.3	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashesi 5 cm, me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrijte fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%.	m²	4.60	5.00	23.00
	Shuma 2				88.00
3	Punët e muratimit				
3.1	Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuat sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	17.10	12.00	205.20
	Shuma totale 3				205.20
4	Punët e suvatimit, lyerjes				
4.1	Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	52.00	5.00	260.00
4.2	Glet-Te jetë nga i njeiti prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	21.00	6.00	126.00
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	21.00	0.30	6.30
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	21.00	1.60	33.60
	Shuma totale 4				425.90
5	Punët e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dyscheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	6.10	20.00	122.00
	Shuma totale 5				122.00
6	Punët e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dyscheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cnim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	3.75	15.00	56.25
6.2	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	29.00	15.00	435.00
	Shuma totale 6				491.25
7	Punët e zdrukthtarisë				
7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
	Shuma totale 7				220.00
8	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				

8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita (materiali i klasit te pare)	copë	1	30.00	30.00
Shuma totale 8					340.00
B	ASHENSORI				
9.1	Germimi i dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se 5 km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa.	m³	10.00	2.20	22.00
9.2	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi i njeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m³	2.00	12.50	25.00
9.3	Furnizimi dhe betonimi i themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.	m³	2.00	105.00	210.00
9.4	Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm	m³	2.53	105.00	265.65
9.5	Demolimi i murit ekzistuese per lidhjen e ashensorit me objekt, sipas projektit dhe largimi i mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	pushall	1.00	50.00	50.00
9.6	Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar. ne kwtw pozicion pwrfsihien tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim.	copë	1.00	25,000.00	25,000.00
Shuma totale 9					25,572.65
C	PLATFORMA HIDRAULIKE				
10.1	Blerja, transporti dhe montimi i platformes levizese vertikale per persona me nevoja te vecanta, duke perfshi te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem.	copë	1.00	3,000.00	3,000.00
10.2	Blerja, transporti dhe montimi i platformes levizese pergjate shkalleve per persona me nevoja te vecanta, duke perfshi te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem.	copë	1.00	3,000.00	3,000.00
Shuma totale 10					6,000.00
D	PUNET E RAMPES				
11.1	Furnizimi, betonimi dhe ankerimi i rampes brenda objektit me armature te konstruktuar.	m³	1.50	105.00	157.50
11.2	Blerja, transporti dhe vendosja e gardhit te rampes nga profilet metalike rrethore fi60mm ne dy nivele . Te behet lyerja e tubave metalik me ngjyre mbrojtese te percaktuar nga mbikqyresi dhe te jene te galvanizuar.(sipas detalit)	m'	9.00	40.00	360.00
Shuma totale 11					517.50
E	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
12.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,398.25	3,398.25
F	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE				
13.1	Hartimi i projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,738.07	3,738.07

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	1,892.35
B	ASHENSORI	25,572.65
C	PLATFORMA HIDRAULIKE	6,000.00
D	PUNET E RAMPES	517.50
E	PUNET E PAPARASHIKUESHME	3,398.25
F	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE	3,738.07
Total		41,118.82



Kaçanik • Kaçanik

Komunare Kaçaniku

ëve •

Bob •

Lagjare Zenelëve •

Lagjare Çakëve •


©2010 Google™

Image ©2010 DigitalGlobe

42°13'39.49"N 21°15'29.66"E elev. 1587 ft

Eye alt. 5699 ft


Nov 18, 2004




Objekti I komunes-KACANIK					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi I punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te vecantë kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETET				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 15.00m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw mureve ekzistuese	m²	70.00	5.00	350.00
2.3	Cmontimi dhe dergimi ne deponi I dyerve.Te gjitha materialet te largohen ne deponi te percaktuar nga organi mbikqyres, jo me pak se 5km.	cope	4.00	15.00	60.00
2.4	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashesi 5 cm, me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betonit duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%.	m²	15.00	5.00	75.00
Shuma 2					535.00
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuate sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	35.00	12.00	420.00
3.2	Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuate sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	12.00	10.00	120.00
Shuma totale 3					540.00
4	Punet e suvatimit, lyerjes				
4.1	Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	166.00	5.00	830.00
4.2	Glet-Te jetë nga i njeiti prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	32.50	6.00	195.00
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	32.50	0.30	9.75
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njeje me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	32.50	1.60	52.00
Shuma totale 4					1,086.75
5	Punet e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysHEME në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	24.00	20.00	480.00
Shuma totale 5					480.00
6	Punët e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysHEME.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	13.00	15.00	195.00
6.2	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	135.00	15.00	2,025.00
Shuma totale 6					2,220.00
7	Punet e zdrukthtarisë				
7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metalit te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
Pos. 1	100x210	copë	1	220.00	220.00

7.2	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankerë për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuarit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 2 80x210	copë	4	160.00	640.00
	Shuma totale 7				860.00
8	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i WC guacës me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	2	80.00	160.00
8.5	Furnizimi dhe montimi i lavamanit , me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	4	80.00	320.00
8.6	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita (materiali i klasit te pare)	copë	5	30.00	150.00
	Shuma totale 8				940.00
B	ASHENSORI				
9.1	Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se 5 km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa.	m³	10.00	2.20	22.00
9.2	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m³	2.00	12.50	25.00
9.3	Furnizimi dhe betonimi I themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.	m³	2.00	105.00	210.00
9.4	Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm	m³	2.53	105.00	265.65
9.5	Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashensorit me objekt, sipas projektit dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	pushall	1.00	50.00	50.00
9.6	Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar. ne kwtw pozicion pwrfsihien tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim.	copë	1.00	25,000.00	25,000.00
	Shuma totale 9				25,572.65
C	PLATFORMA HIDRAULIKE				
10.1	Blerja, transporti dhe montimi I platformes levizese vertikale per persona me nevoja te vecanta, duke perfshi te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuari Kone, Otis ose ngjashem.	copë	1.00	3,000.00	3,000.00
	Shuma totale 10				3,000.00
D	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
11.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,523.44	3,523.44
E	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE				
12.1	Hartimi I projektit detal dhe mbiqyryra e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,875.78	3,875.78

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	6,661.75
B	ASHENSORI	25,572.65
C	PLATFORMA HIDRAULIKE	3,000.00
D	PUNET E PAPARASHIKUESHME	3,523.44
E	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE	3,875.78
	Total	42,633.62




DRA PËR PUNË SOCIALE, LYPJAN



Qendra per pune sociale_LIPJAN					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe i nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi i nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstrukcion te perforcuar mire ne toke.				
A TUALETET					
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi i elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 3.90m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	30.00	30.00
2.2	Demolimi i tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit.	m²	6.00	5.00	30.00
2.3	Cmontimi dhe dergimi ne deponi i dyerve.Te gjitha materialet te largohen ne deponi te percaktuar nga organi mbikqyres, jo me pak se 5km.	cope	1.00	15.00	15.00
2.4	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashesi 5 cm, me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%.	m²	4.00	5.00	20.00
Shuma 2					95.00
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi i mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuat sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	1.00	12.00	12.00
Shuma totale 3					12.00
4	Punet e suvatimit, lyerjes				
4.1	Suvatimi i mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	36.16	5.00	180.80
4.2	Glet-Te jetë nga i njejt prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	4.50	6.00	27.00
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	4.50	0.30	1.35
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	4.50	1.60	7.20
Shuma totale 4					216.35
5	Punet e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi i hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	6.30	20.00	126.00
Shuma totale 5					126.00
6	Punët e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	4.00	15.00	60.00
6.2	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	29.50	15.00	442.50
Shuma totale 6					502.50
7	Punet e zdrukthtarisë				

7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte per përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuar. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
	Shuma totale 7				220.00
8	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga prodhuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar, me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kyçe në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karrocës, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçe në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita (materiali i klasit te pare)	copë	1	30.00	30.00
	Shuma totale 8				340.00
B	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
9.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	151.18	151.18
C	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE				
10.1	Hartimi i projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	166.3	166.30

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	1,511.85
B	PUNET E PAPARASHIKUESHME	151.18
C	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE	166.30
	Total	1,829.33



Shkolla Fillore "Selman Riza"

Komuna e Fushë Kosovës

Stadiumi i KF "Fushë Kosova"

©2010 Google

Eye alt 156.16 ft

Image © 2010 DigitalGlobe


42°38'05.29" N 21°04'54.30" E - elev 1775 ft

Date: Sep 5, 2003


Kuvendi i Komunës Fushë Kosovë					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe i nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi i nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstrukcion te perforcuar mire ne toke.				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi i elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 16.5m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	30.00	30.00
2.2	Demolimi i tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit.	m ²	3.40	5.00	17.00
2.3	Demolimi i mureve ekzistuese perafersisht 9.6 m ² dhe largimi i mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	m ³	1.20	2.20	2.64
	Shuma 2				49.64
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi i mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuate sipas specifikimit te prodhuesit.	m ²	26.00	10.00	260.00
	Shuma 3				260.00
4	Punet e suvatimit ,lyerjes dhe fasades				
Verejtje	Siperfaqja eshte e kalkuluar bruto perfshire shpaletat, kendoret e nevojshme nga prodhuesi, fugat e dilatimit per fasade, kendoret me ngjites nga PVC rreth hapjeve. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 2m ² (vetem hapjet deri ne 2m ² llogariten ne siperfaqe bruto).				
4.1	Suvatimi i mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajshme.	m ²	70.00	5.00	350.00
4.2	Glet-Te jetë nga i njeiti prodhues si prodhuesi per suvatim	m ²	37.00	6.00	222.00
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa.	m ²	37.00	0.30	11.10
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m ²	37.00	1.60	59.20
	Shuma totale 4				642.30
5	Punet e Hidroizolimit				
5.1	Furnizimi me material dhe montimi i hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m ² të sipërfaqes së punuar	m ²	5.10	20.00	102.00
	Shuma totale 5				102.00
6	Punet e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m ²	3.00	15.00	45.00
6.2	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m ²	27.50	15.00	412.50
	Shuma totale 6				457.50
7	Punet e zdruktharisë				
7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metal i galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m ² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuarit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
	Shuma totale 7				220.00
8	Elementet Sanitare				
8.1	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga prodhuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				

8.2	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar, me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.3	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
Shuma totale 8					310.00
B ASHENSORI					
9.1	Germimi i dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se 5 km. Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa.	m³	6.50	2.20	14.30
9.2	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi i njeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m³	1.50	12.50	18.75
9.3	Furnizimi dhe betonimi i themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.	m³	1.50	105.00	157.50
9.4	Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm	m³	1.50	105.00	157.50
9.5	Demolimi i murit ekzistues per lidhjen e ashensorit me objekt, sipas projektit dhe largimi i mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	pushall	1.00	50.00	50.00
9.6	Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastikuar. ne kwtw pozicion pwrfsihien tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim.	copë	1.00	25,000.00	25,000.00
Shuma totale 9					25,398.05
C PUNET E PAPARASHIKUESHME					
10.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	2,743.94	2,743.94
D HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE					
11.1	Hartimi i projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,018.34	3,018.34

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	2,041.44
B	ASHENSORI	25,398.05
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME	2,743.94
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE	3,018.34
Total		33,201.77



QENDRA KRYESORE E MJEKËSISË FAMILJARE, SHITIME



Shkolla Fan Noli- PODUJEVE					
Paramasa dhe parallogjaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogjaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te vecantë kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETET				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 28.23m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit.	m²	87.00	5.00	435.00
2.3	Cmontimi dhe dergimi ne deponi I dyerve.Te gjitha materialet te largohen ne deponi te percaktuar nga organi mbikqyres, jo me pak se 5km.	cope	6.00	15.00	90.00
2.4	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashesi 5 cm, me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%.	m²	28.23	5.00	141.15
Shuma 2					716.15
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuate sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	25.60	12.00	307.20
3.1	Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuate sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	14.40	10.00	144.00
Shuma totale 3					451.20
4	Punet e suvatimit, lyerjes				
4.1	Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtrësore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	234.86	5.00	1,174.30
4.2	Glet-Te jetë nga i njeiti prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	30.92	6.00	185.52
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	30.92	0.30	9.28
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	30.92	1.60	49.47
Shuma totale 4					1,418.57
5	Punet e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysHEME në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	42.36	20.00	847.20
Shuma totale 5					847.20
6	Punët e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysHEME.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	25.72	15.00	385.80
6.2	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	202.60	15.00	3,039.00
Shuma totale 6					3,424.80
7	Punet e zdrukthtarisë				
7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
Pos. 1 100x210		copë	1	220.00	220.00

7.2	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankerë për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 2 90x210	copë	2	180.00	360.00
	Pos. 3 80x210	copë	4	160.00	640.00
	Shuma totale 7				1,220.00
8	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i WC guacës me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	2	80.00	160.00
8.5	Furnizimi dhe montimi i lavamanit , me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	2	80.00	160.00
8.6	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita (materiali i klasit te pare)	copë	3	30.00	90.00
	Shuma totale 8				720.00
B	ASHENSORI				
9.1	Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se 5 km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa.	m³	10.00	2.20	22.00
9.2	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m³	2.00	12.50	25.00
9.3	Furnizimi dhe betonimi I themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.	m³	2.00	105.00	210.00
9.4	Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm	m³	2.53	105.00	265.65
9.5	Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashensorit me objekt, sipas projektit dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	pushall	1.00	50.00	50.00
9.6	Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar. ne kwtw pozicion pwrfshihen tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim.	copë	1.00	25,000.00	25,000.00
	Shuma totale 9				25,572.65
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
10.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,437.05	3,437.05
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE				
11.1	Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,780.76	3,780.76

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	8,797.92
B	ASHENSORI	25,572.65
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME	3,437.05
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE	3,780.76
	Total	41,588.38



Google

©2010

Eye alt 10757 ft


Shtërpçë

© 2010 Google
Image © 2010 DigitalGlobe
© 2010 Europa Technologies

42°14'30.84" N 21°01'31.31" E elev. 2730 ft

Images: Oct 20, 2002 - May 7, 2003

KUVENDI I KOMUNËS, SHITËRPECË



0 1 2 3 4 M

Kuvendi i Komunës Shtërpcë					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe i nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi i nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke.				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi i elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 16.5m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	30.00	30.00
2.2	Demolimi i tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit.	m²	3.80	5.00	19.00
2.3	Demolimi i mureve ekzistuese perafersishte 9.6 m² dhe largimi i mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	m³	2.00	2.20	4.40
Shuma 2					53.40
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi i mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortessi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuat sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	6.80	10.00	68.00
Shuma 3					68.00
4	Punet e suvatimit ,lyerjes dhe fasades				
Verejtje	Siperfaqja eshte e kalkuluar bruto perfshire shpaletat, kendoret e nevojshme nga prodhuesi, fugat e dilatimit per fasade, kendoret me ngjites nga PVC rreth hapjeve. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 2m² (vetem hapjet deri ne 2m² llogariten ne siperfaqe bruto).				
4.1	Suvatimi i mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suatimi me makine perkatese) njeshtrësore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	52.80	5.00	264.00
4.2	Glet-Te jetë nga i njetri prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	20.00	6.00	120.00
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	20.00	0.30	6.00
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njetje me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	20.00	1.60	32.00
Shuma totale 4					422.00
5	Punet e Hidroizolimit				
5.1	Furnizimi me material dhe montimi i hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	6.20	20.00	124.00
Shuma totale 5					124.00
6	Punet e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në dysheme. Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	3.80	15.00	57.00
6.2	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	30.00	15.00	450.00
Shuma totale 6					507.00
7	Punet e zdrukthtarisë				

7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
	Shuma totale 7				220.00
8	Elementet Sanitare				
8.1	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga prodhuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
8.2	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar, me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.3	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
	Shuma totale 8				310.00
B	ASHENSORI				
9.1	Germimi I dheut te kategorisë se tretë per temel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se 5 km. Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa.	m³	6.50	2.20	14.30
9.2	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi i njeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m³	1.50	12.50	18.75
9.3	Furnizimi dhe betonimi I themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.	m³	1.50	105.00	157.50
9.4	Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm	m³	1.50	105.00	157.50
9.5	Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashensorit me objekt, sipas projektit dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	pushall	1.00	50.00	50.00
9.6	Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar. ne kwtrv pozicion pwrfsihien tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim.	copë	1.00	25,000.00	25,000.00
	Shuma totale 9				25,398.05
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
10.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	2,670.44	2,670.44
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE				
11.1	Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	2,937.48	2,937.48

A	TUALETET	1,704.40
B	ASHENSORI	25,000.00
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME	2,670.44
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE	2,937.48
	Total	32,312.32



Google

© 2010

Eye alt 7953 ft

Suhareka 23000, Kosovo


Suharekë

© 2010 Google

© 2010 Ches/SpotImage

© 2010 Europa Technologies

42°21'30.74" N 20°48'36.58" E elev 1272 ft



Qendra për punë sociale - Suharekë					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standarted EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe i nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te vecantë kalimi i nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETET				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi i elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 16.5m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	30.00	30.00
2.2	Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit.	m²	3.40	5.00	17.00
2.3	Cmontimi dhe dergimi ne deponi I dyerve. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	100.00	100.00
2.4	Demolimi I mureve ekzistuese perafersishte 7.5m² dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	m³	1.50	2.20	3.30
	Shuma 2				150.30
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortessi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuate sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	14.50	12.00	174.00
3.2	Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortessi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuate sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	5.20	10.00	52.00
	Shuma totale 3				226.00
4	Punet e suvatimit ,lyerjes dhe fasades				
Verejtje	Siperfaqja eshte e kalkuluar bruto perfshire shpaletat, kendoret e nevojshme nga prodhuesi, fugat e dilatimit per fasade, kendoret me ngjites nga PVC rreth hapjeve. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 2m² (vetem hapjet deri ne 2m² llogariten ne siperfaqe bruto).				
4.1	Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suatimi me makine perkatese) njeshitores min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	39.40	5.00	197.00
4.2	Glet-Te jetë nga i njeiti prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	10.60	6.00	63.60
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	10.60	0.30	3.18
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	10.60	1.60	16.96
	Shuma totale 4				280.74
5	Punet e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysHEME në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	9.00	20.00	180.00
	Shuma totale 5				180.00
6	Punët e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysHEME.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	6.00	15.00	90.00
6.2	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. H=280cm dhe H=225cm. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	40.00	15.00	600.00
	Shuma totale 6				690.00
7	Punet e zdrukthtarisë				
7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuësit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
	Shuma totale 7				220.00
8	Elementet Sanitare				

8.1	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
8.2	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar, me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.3	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
Shuma totale 8					310.00
B PLATFORMA HIDRAULIKE					
9.1	Blerja, transporti dhe montimi i platformes levizese per persona me nevoja te vecanta, me te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem.	copë	1.00	3,000.00	3,000.00
Shuma totale 9					3,000.00
C PUNET E PAPARASHIKUESHME					
10.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	505.70	505.70
D HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE					
11.1	Hartimi i projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	556.27	556.27
Rekapitulimi		Shuma/Total (€)			
A	TUALETET	2,057.04			
B	PLATFORMA HIDRAULIKE	3,000.00			
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME	505.70			
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE	556.27			
Total		6,119.01			

LEGJENDA


Objektet Administrative Emeri

-  Drejtorati i Arsimit
-  Drejtoria e Gjeodezi, Kadaster dhe Pronë
-  Gjykata Komunale e Vitisë
-  Objekti i Komunës së Vitisë
-  Policia
-  QMF-Viti
-  Qendra për Punë Sociale
-  Qendria e Fëmijëve
-  SH.M.Gj. "Kuvendi i Lezhës"-Viti
-  SH.M.T. "Jonuz Zejnullahu"
-  Shtëpia e Kult. "Gursel e Bajram Sytejmani"
-  Shtëpia e mallrave
-  Zyra e Regjistrimit civil

Harta e Objekteve Administrative Viti



KUVENDI I KOMUNËS, VITI



Kuvedni Komunal VITIJE					
Paramasa dhe parallogaria					
		Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1	Përkshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimin teknik.				
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te vecantë kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETE				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 10m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	30.00	30.00
2.2	Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit ekzistues.	m²	45.00	5.00	225.00
2.3	Cmontimi dhe dergimi ne deponi I dyerve.Te gjitha materialet te largohen ne deponi te percaktuar nga organi mbikqyres, jo me pak se 5km.	cope	2.00	15.00	30.00
2.4	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashesi 5 cm, me armature rretë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%.	m²	10.00	5.00	50.00
	Shuma 2				335.00
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuate sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	7.50	12.00	90.00
3.2	Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuate sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	9.00	10.00	90.00
	Shuma totale 3				180.00
4	Punet e suvatimit, Iyerjes				
4.1	Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet Iyerje e njetrajtshme.	m²	95.00	5.00	475.00
4.2	Glet-Te jetë nga i njetji prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	61.00	6.00	366.00
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	61.00	0.30	18.30
4.4	Furnizimi me material dhe Iyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	61.00	1.60	97.60
	Shuma totale 4				956.90
5	Punet e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysHEME në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	6.60	20.00	132.00
	Shuma totale 5				132.00
6	Punët e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysHEME.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	10.00	15.00	150.00
6.2	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	30.00	15.00	450.00
	Shuma totale 6				600.00
7	Punet e zdrukthtarisë				
7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankerë për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
	Shuma totale 7				220.00
8	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Amal, Unitas dhe Grohe				

8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita (materiali i klasit te pare)	copë	1	30.00	30.00
Shuma totale 8					340.00
B	ASHENSORI				
9.1	Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se 5 km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa.	m³	10.00	2.20	22.00
9.2	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi I njeshtes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m³	2.00	12.50	25.00
9.3	Furnizimi dhe betonimi I themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.	m³	2.00	105.00	210.00
9.4	Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm	m³	2.53	105.00	265.65
9.5	Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashensorit me objekt, sipas projektit dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	pushall	1.00	50.00	50.00
9.6	Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga llamarinia e celikut e plastifikuar. ne kwttw pozicion pwrftshihen tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim.	copë	1.00	25,000.00	25,000.00
Shuma totale 9					25,572.65
C	PUNET E RAMPES				
10.1	Furnizimi, betonimi dhe ankerimi I rampes brenda objektit me armature te konstruktuar.	m³	1.00	105.00	105.00
10.2	Blerja, transporti dhe vendosja e gardhit te rampes nga profilet metalike rrethore fi60mm ne dy nivele . Te behet lyerja e tubave metalik me ngjyre mbrojtese te percaktuar nga mbikqyresi dhe te jene te galvanizuar.(sipas detalit)	m'	6.00	40.00	240.00
Shuma totale 10					345.00
D	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
11.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	2,844.15	2,844.15
E	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE				
12.1	Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,128.57	3,128.57
Rekapitulimi		Shuma/Total (€)			
A		TUALETET			
B		ASHENSORI			
C		PUNET E RAMPES			
D		PUNET E PAPARASHIKUESHME			
E		HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE			
Total		34,414.27			



Imagery Date Mar 11, 2005

42°54'40.85" N 20°50'31.35" E elev: 1647 m


©2010 Europa Technologies
©2010 Google

Image ©2010 DigitalGlobe

©2010
Google

Eye alt: 17280


KUVENDI I KOMUNËS, ZVEQAN



Kuvendi Komunal_ZVEQAN					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimin teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstrukcion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETET				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 10m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit.	m²	64.00	5.00	320.00
2.3	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashesi 5 cm, me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%.	m²	10.00	5.00	50.00
	Shuma 2				420.00
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortessi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuat sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	26.00	12.00	312.00
	Shuma totale 3				312.00
4	Punet e suvatimit, lyerjes				
4.1	Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	88.00	5.00	440.00
4.2	Glet-Te jetë nga i njejt prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	38.00	6.00	228.00
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	38.00	0.30	11.40
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njejte me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	38.00	1.60	60.80
	Shuma totale 4				740.20
5	Punet e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	14.50	20.00	290.00
	Shuma totale 5				290.00
6	Punët e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	10.00	15.00	150.00
6.2	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	52.00	15.00	780.00
	Shuma totale 6				930.00
7	Punet e zdrukthtarisë				
7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metal i te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				

	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
	Shuma totale 7				220.00
8	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga prodhuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Arma!, Unitas dhe Grohe				
8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar, me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kycje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karrocës, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kycje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita (materiali i klasit te pare)	copë	1	30.00	30.00
	Shuma totale 8				340.00
B	ASHENSORI				
9.1	Germimi i dheut te kategorisë se tretë per temel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se 5 km. Ne çmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa.	m³	10.00	2.20	22.00
9.2	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi i njeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m³	2.00	12.50	25.00
9.3	Furnizimi dhe betonimi i themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.	m³	2.00	105.00	210.00
9.4	Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shatës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm	m³	2.53	105.00	265.65
9.5	Demolimi i murit ekzistuese per lidhjen e ashensorit me objekt, sipas projektit dhe largimi i mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikqyres, jo me pak se 5 km.	pushall	1.00	50.00	50.00
9.6	Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar. ne kwtw pozicion pwrfsihien tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim.	copë	1.00	25,000.00	25,000.00
	Shuma totale 9				25,572.65
C	PLATFORMA HIDRAULIKE				
10.1	Blerja, transporti dhe montimi i platformes levizese vertikale per persona me nevoja te vecanta, duke perfshi te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem.	copë	1.00	3,000.00	3,000.00
10.2	Blerja, transporti dhe montimi i platformes levizese pergjate shkalleve per persona me nevoja te vecanta, duke perfshi te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem.	copë	1.00	3,000.00	3,000.00
	Shuma totale 10				6,000.00
D	PUNET E RAMPES				
11.1	Furnizimi, betonimi dhe ankerimi i rampes brenda objektit me armature te konstruktuar.	m³	1.50	105.00	157.50
11.2	Blerja, transporti dhe vendosja e gardhit te rampes nga profilet metalike rrethore fi60mm ne dy nivele . Te behet lyerja e tubave metalik me ngjyre mbrojtese te percaktuar nga mbikqyresi dhe te jene te galvanizuar.(sipas detalit)	m'	9.50	40.00	380.00
	Shuma totale 11				537.50
E	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
12.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,536.23	3,536.23
F	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE				
13.1	Hartimi i projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,889.85	3,889.85

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	3,252.20
B	ASHENSORI	25,572.65
C	PLATFORMA HIDRAULIKE	6,000.00
D	PUNET E RAMPES	537.50
E	PUNET E PAPARASHIKUESHME	3,536.23
F	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE	3,889.85
	Total	42,788.43



Rahovec, Kosovo

Ораховац


Google

© 2010 Google
© 2010 Europa Technologies
Image © 2010 Google
© 2010 Cnes/Spot Image

42°23'54.34"N 20°38'06.06"E elev. 1282 ft

Eye alt. 12799 ft


Apr 28, 2003



Kuvendi Komunal RAHOVEC					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te vecantë kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETET				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 6.25m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	30.00	30.00
2.2	Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit.	m²	64.00	5.00	320.00
2.3	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashesi 5 cm, me armature rretë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%.	m²	6.25	5.00	31.25
	Shuma 2				381.25
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi I mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuate sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	10.50	12.00	126.00
	Shuma totale 3				126.00
4	Punet e suvatimit, lyerjes				
4.1	Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	57.00	5.00	285.00
4.2	Glet-Te jetë nga i njetri prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	16.65	6.00	99.90
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	16.65	0.30	5.00
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njetje me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	16.65	1.60	26.64
	Shuma totale 4				416.54
5	Punet e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	9.50	20.00	190.00
	Shuma totale 5				190.00
6	Punët e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	6.25	15.00	93.75
6.2	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	40.00	15.00	600.00
	Shuma totale 6				693.75
7	Punet e zdrukthtarisë				
7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankerë për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00

	Shuma totale 7				220.00
8	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar, me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karrocës, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehtë, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita (materiali i klasit te pare)	copë	1	30.00	30.00
	Shuma totale 8				340.00
B	ASHENSORI				
9.1	Germimi i dheut te kategorisë se tretë per temel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se 5 km. Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa.	m³	10.00	2.20	22.00
9.2	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo perfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi i njeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m³	2.00	12.50	25.00
9.3	Furnizimi dhe betonimi i themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.	m³	2.00	105.00	210.00
9.4	Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm	m³	2.53	105.00	265.65
9.5	Demolimi i murit ekzistuese per lidhjen e ashensorit me objekt, sipas projektit dhe largimi i mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	pushall	1.00	50.00	50.00
9.6	Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar. ne kwtw pozicion pwrfsihien tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim.	copë	1.00	25,000.00	25,000.00
	Shuma totale 9				25,572.65
C	PLATFORMA HIDRAULIKE				
10.1	Blerja, transporti dhe montimi i platformes levizese pergjate shkalleve per persona me nevoja te vecanta, duke perfshi te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem.	copë	2.00	3,000.00	6,000.00
	Shuma totale 10				6,000.00
D	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
12.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,394.00	3,394.00
E	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE				
13.1	Hartimi i projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,733.41	3,733.41

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	2,367.54
B	ASHENSORI	25,572.65
C	PLATFORMA HIDRAULIKE	6,000.00
D	PUNET E PAPARASHIKUESHME	3,394.00
E	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE	3,733.41
	Total	41,067.60



Gračanica • Gračanica 10500, Kosovo

Google

©2010

©2010 Google

©2010 Europa Technologies


Image ©2010 DigitalGlobe

42°36'06.95" N 21°11'34.81" E elev. 1933 ft

le, Sep 5, 2003

Eye alt: 7136 ft


KUVENDI I KOMUNËS, GRAÇANICË



Kuvendi Komunal GRACANICE					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETET				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 14.5m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	50.00	50.00
2.2	Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit.	m²	75.00	5.00	375.00
2.3	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashesi 5 cm, me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%.	m²	14.50	5.00	72.50
Shuma 2					497.50
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi I mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuate sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	15.50	10.00	155.00
Shuma totale 3					155.00
4	Punet e suvatimit, lyerjes				
4.1	Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suvatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	75.00	5.00	375.00
4.2	Glet-Te jetë nga i njeiti prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	30.00	6.00	180.00
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	30.00	0.30	9.00
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njeite me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	30.00	1.60	48.00
Shuma totale 4					612.00
5	Punet e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysHEME në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	20.00	20.00	400.00
Shuma totale 5					400.00
6	Punët e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysHEME.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	14.50	15.00	217.50
6.2	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	59.00	15.00	885.00
Shuma totale 6					1,102.50
7	Punet e zdrukthtarisë				
7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
Shuma totale 7					220.00
8	Elementet Sanitare				
Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi					

	Armal, Unitas dhe Grohe				
8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karrocës, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita (materiali i klasit te pare)	copë	1	30.00	30.00
Shuma totale 8					340.00
B	ASHENSORI				
9.1	Germimi I dheut te kategorisë se tretë per temel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se 5 km.Ne cmim perfishet edhe ngjeshja min. 8 Mpa.	m³	10.00	2.20	22.00
9.2	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi i njeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m³	2.00	12.50	25.00
9.3	Furnizimi dhe betonimi I themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.	m³	2.00	105.00	210.00
9.4	Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm	m³	2.53	105.00	265.65
9.5	Demolimi i murit ekzistuese per lidhjen e ashensorit me objekt, sipas projektit dhe largimi i mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	pushall	1.00	50.00	50.00
9.6	Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar. ne kwtw pozicion pwrfsihen tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim.	copë	1.00	25,000.00	25,000.00
Shuma totale 9					25,572.65
C	PLATFORMA HIDRAULIKE				
10.1	Blerja, transporti dhe montimi I platformes levizese vertikale per persona me nevoja te vecanta, duke perfshi te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem.	copë	1.00	3,000.00	3,000.00
Shuma totale 10					3,000.00
D	PUNET E RAMPES				
11.1	Furnizimi, betonimi dhe ankerimi I rampes brenda objektit me armature te konstruktuar.	m³	1.00	105.00	105.00
11.2	Blerja, transporti dhe vendosja e gardhit te rampes nga profilet metalike rrethore fi60mm ne dy nivele . Te behet lyerja e tubave metalik me ngjyre mbrojtese te percaktuar nga mbikqyresi dhe te jene te galvanizuar.(sipas detalit)	m'	3.00	40.00	120.00
Shuma totale 11					225.00
E	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
12.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,212.46	3,212.46
F	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE				
13.1	Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,533.71	3,533.71

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	3,327.00
B	ASHENSORI	25,572.65
C	PLATFORMA HIDRAULIKE	3,000.00
D	PUNET E RAMPES	225.00
E	PUNET E PAPARASHIKUESHME	3,212.46
F	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE	3,533.71
Total		38,870.82



Istog 31000, Kosovo

Micro

Burim

Google


Image © 2010 GeoEye
© 2010 Google
© 2010 Cnes/Spot Image
© 2010 Europa Technologies

42°46'57.75" N 20°29'21.74" E elev 1569 ft

Eye alt 10456 ft

7/26/2003

KUVENDI I KOMUNËS, ISTOG



Kuvendi Komunal ISTOG					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe I nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te vecantë kalimi I nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me I mire I punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETET				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi I elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 14.00m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	30.00	30.00
2.2	Demolimi I tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit.	m²	74.00	5.00	370.00
2.3	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashesi 5 cm, me armature rrjetë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrijte fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%.	m²	14.00	5.00	70.00
	Shuma 2				470.00
3	Punet e suvatimit, Iyerjes				
3.1	Suvatimi I mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suatimi me makine perkatese) njeshitores min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet Iyerje e njetrajtshme.	m²	74.00	5.00	370.00
3.2	Glet-Te jetë nga i njeiti prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	14.00	6.00	84.00
3.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	14.00	0.30	4.20
3.4	Furnizimi me material dhe Iyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njeite me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	14.00	1.60	22.40
	Shuma totale 3				480.60
4	Punet e Hidroizolimit				
4.10	Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysheme në nyjen sanitare me ngjitje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	18.00	20.00	360.00
	Shuma totale 4				360.00
5	Punët e pllakave				
5.1	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysheme.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	14.00	15.00	210.00
5.2	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	60.00	15.00	900.00
	Shuma totale 5				1,110.00
6	Punet e zdrukthtarisë				
6.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metal i galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
	Shuma totale 6				220.00
7	Elementet Sanitare				

	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga prodhuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
7.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me tërë materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
7.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
7.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karroces, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçje në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
7.4	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita (materiali i klasit te pare)	copë	1	30.00	30.00
Shuma totale 7					340.00
B	ASHENSORI				
8.1	Germimi I dheut te kategorisë se tretë per temel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se 5 km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa.	m³	10.00	2.20	22.00
8.2	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m³	2.00	12.50	25.00
8.3	Furnizimi dhe betonimi I themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.	m³	2.00	105.00	210.00
8.4	Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shahtës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm	m³	2.53	105.00	265.65
8.5	Demolimi i murit ekzistuese per lidhjen e ashensorit me objekt, sipas projektit dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	pushall	1.00	50.00	50.00
8.6	Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar. ne kwtw pozicion pwrfrshihen tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim.	copë	1.00	25,000.00	25,000.00
Shuma totale 8					25,572.65
C	PLATFORMA HIDRAULIKE				
9.1	Blerja, transporti dhe montimi I platformes levizese vertikale per persona me nevoja te vecanta, duke perfshi te gjitha pajisjet percjellese. Prodhuesi Kone, Otis ose ngjashem.	copë	1.00	3,000.00	3,000.00
Shuma totale 9					3,000.00
D	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
10.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,155.32	3,155.32
E	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE				
11.1	Hartimi I projektit detal dhe mbikqyrja e punimeve(10%) e vleres se peraiithshem	paushall	1.00	3,470.85	3,470.85

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	2,980.60
B	ASHENSORI	25,572.65
C	PLATFORMA HIDRAULIKE	3,000.00
D	PUNET E PAPARASHIKUESHME	3,155.32
E	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE	3,470.85
Total		38,179.42



Google

© 2010 Google

© 2010 Europa Technologies


Image © 2010 DigitalGlobe

42°44'53.21\"

late: Mar 11, 2005

Eye alt: 10537 ft

SHTËPIA E KULTURËS, SKENDERAJ



Salla e Kultures SKENDERAJ					
Paramasa dhe parallogaria					
1	Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te plote me standartet EC dhe ISO. Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe i nenshtrohet pershkrimit teknik.	Njësia	Sasia	Çmimi(€)	Shuma(€)
1.1	Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivelin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te femijeve dhe te kihet kujdes te veçantë kalimi i nxenesve afer punishtes. Pra ne kete menyre duhet te behet rrethimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjes se materialeve ne te. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes. Punishtja te rrethohet me tabela prej llamarine dhe me konstrukSION te perforcuar mire ne toke.				
A	TUALETE				
2	Punët e Pastrimit, Gërmimit dhe nivelizimit				
2.1	Pastrimi i terenit dhe largimi i elementeve tw panevojshme nga hapwsira ku punohet me sipwrfaqe prej 36.50m2. Te gjitha materialet te largohen ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	paushall	1.00	80.00	80.00
2.2	Demolimi i tw gjitha shtresave tw dyshemesw ekzistuese deri nw pllakwn konstruktive si dhe tw murit ekzistues.	m²	132.00	5.00	660.00
2.3	Cmontimi dhe dergimi ne deponi i dyerve.Te gjitha materialet te largohen ne deponi te percaktuar nga organi mbikqyres, jo me pak se 5km.	cope	1.00	15.00	15.00
2.4	Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih betonit me trashesi 5 cm, me armature rretë Ø4/15 cm dhe PV Folie (Verejtje: estrih betoni duhet ta mbrrije fortesine e nevojshme për vendosjen e epoksidit (shiqo specifikimin e prodhuesit). Lageshtia e esitrihut para shtrirjes se epoksidit duhet të jetë < 4%.	m²	12.00	5.00	60.00
Shuma 2					815.00
3	Punet e muratimit				
3.1	Ndertimi i mureve me blloqe t=20cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuat sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	8.50	12.00	102.00
3.2	Ndertimi i mureve me blloqe t=12cm porozbetoni me prejardhje minerale inorganike te prodhuar ne menyre industriale me fortesi ne shtypje 3.0 MPa dhe mase vellimore 550 kg/m3. Muratim te behet me ngjites dhe aksesore adekuat sipas specifikimit te prodhuesit.	m²	33.00	10.00	330.00
Shuma totale 3					432.00
4	Punet e suvatimit, lyerjes				
4.1	Suvatimi i mureve te brendshme dhe plafonit me llac te gatshem MP75 ose te ngjashem (suatimi me makine perkatese) njeshtresore min. 8mm. Verejtje: Gjate suvatimit te mureve te perdoren shiritat metalik në mënyre që të arrihet lyerje e njetrajtshme.	m²	132.00	5.00	660.00
4.2	Glet-Te jetë nga i njetji prodhues si prodhuesi per suvatim	m²	98.00	6.00	588.00
4.3	Ngjyrosja me baze nga ne dy shtresa	m²	98.00	0.30	29.40
4.4	Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor (latex) ne minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra te jete e njetje me ngjyren ekzistuese te mureve perreth	m²	98.00	1.60	156.80
Shuma totale 4					1,434.20
5	Punet e Hidroizolimit				
5.10	Furnizimi me material dhe montimi i hidroizolimit te ftohte (Ardeks ose ngjashem) ne dysHEME në nyjen sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale 30 cm , kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, Llogaritja në m² të sipërfaqes së punuar	m²	10.50	20.00	210.00
Shuma totale 5					210.00
6	Punët e pllakave				
6.1	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysHEME.Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	8.00	15.00	120.00
6.2	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në mur, lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne cmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m²	30.00	15.00	450.00
Shuma totale 6					570.00
7	Punet e zdrukthtarisë				

7.1	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte pwr persona me aftwsi tw kufizuara. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 1 100x210	copë	1	220.00	220.00
7.2	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve te kualitetit te larte për përdorim te shpeshte. Krahu i derës: izolimin iver mbushje me perforcim tubular, mbështjellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyrosje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Frame: llamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyrosje pluhur termike, me ankera për mure, min. 22cm te thellë. Gome mbylljeje ne tri ane. Koeficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Prodhuesit: Teckentrup, Hormann, Novoferm.				
	Pos. 2 90x210	copë	1	160.00	160.00
	Shuma totale 7				380.00
8	Elementet Sanitare				
	Te gjitha paisjet e tualeteve-WC, lavaman dhe pisuar te jene nga proshuesi GROHE, LIV dhe FISTCHER, kurse baterite te jene nga prodhuesi Armal, Unitas dhe Grohe				
8.1	Furnizimi dhe montimi i WC guacës per persona me aftesi te kufizuar me sifon të konstruktuar,me fontane te vendosur ne mur, enën shpërlarëse me ventues këndorë e me terë materialin e duhur për kyçe në instalimin e ujit dhe kanalizimi (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit). Guaca duhet te jete me fontane te montuar ne konstruksion ne mur sipas prodhuesit.	copë	1	80.00	80.00
8.2	Blerja, transporti dhe vendosja e te gjitha elementeve ne tualetin e personave me aftesi te kufizuar.	copë	1	150.00	150.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i lavamanit per perdorues te karrocës, me rubinetë (adekuate) të ujit të ftohtë dhe te nxehte, me sifon te kromuar, dhe materialin e duhur për kyçe në instalimin e ujit dhe kanalizimit (materiali i klasit te pare ngjyra sipas deshires se investitorit)	copë	1	80.00	80.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me drita qe vendosen mbi lavamane me dim.80x80 dhe me drita (materiali i klasit te pare)	copë	1	30.00	30.00
	Shuma totale 8				340.00
B	ASHENSORI				
9.1	Germimi I dheut te kategorisë se tretë per themel të ashensorit, kjo perfshinë edhe transportin deri ne deponi në largësi jo më të vogël se 5 km.Ne cmim perfshihet edhe ngjeshja min. 8 Mpa.	m³	10.00	2.20	22.00
9.2	Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (20 cm) ndër pllakën ku vendoset ashensori, kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij. (Vërejtje: Në çmim duhet të llogaritet edhe shqyrtimi I njeshjes nga ekipi i specializuar për këtë lëmi)	m³	2.00	12.50	25.00
9.3	Furnizimi dhe betonimi I themeleve të ashensorit me beton arme MB30 me trashësi 20 cm.	m³	2.00	105.00	210.00
9.4	Furnizimi me material si dhe betonimi mureve të shatës së ashensorit me beton arme me trashësi t=20 cm	m³	2.53	105.00	265.65
9.5	Demolimi I murit ekzistuese per lidhjen e ashensorit me objekt, sipas projektit dhe largimi I mbeturinave ne deponi te caktuar nga organi mbikeqyres, jo me pak se 5 km.	pushall	1.00	50.00	50.00
9.6	Ashensori panoramik per ndertim pergjate fasades me konstruksion te aluminit, me mbushje nga llamarina e celikut e plastifikuar. ne kwtw pozicion pwrfsihien tw gjitha paisjet elektromekanike si dhe shahta me aksesoret percjelles per montim.	copë	1.00	25,000.00	25,000.00
	Shuma totale 9				25,572.65
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME				
10.1	Punet te paparashikueshme ne projekt dhe paramase te cilat duhet te realizohen (10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	2,975.38	2,975.38
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE				
11.1	Hartimi I projektit detal dhe mbiqyria e punimeve(10%) e vleres se pergjithshem	paushall	1.00	3,272.92	3,272.92

	Rekapitulimi	Shuma/Total (€)
A	TUALETET	4,181.20
B	ASHENSORI	25,572.65
C	PUNET E PAPARASHIKUESHME	2,975.38
D	HARTIMI I PROJEKTIT DETAL DHE MBIQYRJA E PUNIMEVE	3,272.92
	Total	36,002.15

Publikuar nga:
HandiKOS & A-Design
Mbështetur nga:
Komisioni Evropian
Zyra ndërlidhëse në Kosovë

Ky udhëzues është i publikuar në mbështetje nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e këtij udhëzuesi është përgjegjësi e HandiKOS dhe A-Design dhe në asnjë mënyrë nuk reflekton qëndrimet e Bashkimit Evropian.